

आ व २०७२/७३ मा जिविस कोषबाट संचालित योजनाहरुको विवरण

सि नं	गाविस	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान रकम			लागत अनुमान	मूल्यांकन	निकाशा			लक्ष्य	प्रगति	शुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जाँचपास मिति	फरफारक मिति	उ स का पदाधिकारीको नाम	कैफियत
				अनुदान रकम	जनसहभागिता रकम	जम्मा			कार्यक्रमबाट	जनसहभागिताबाट	जम्मा									
क	सडक ग्राभेल																			
१	हसन्दह	मुसहरघट्टाबाट तिन्निधाक हुँदै पुर्व जाने सडक	किमि	४८५०००	०	४८५०००	६१४३०४.१३	६१५३७१.९०	४८५०००	०	४८५०००	०.७५	०.७५	०७२.९.३०	०७३.१.२५	०७२.११.२			अ कृष्ण कु बस्नेत स पशुराम खड्का	१३००
२	भौडाहा	वार्ड नं १ २ ५ सहदेव सरदारको घर हुँदै थलाहा जोड्ने सडक ग्राभेल	किमि	४८५०००	०	४८५०००	६०६८९७.७०	६०६७३७.५७	४८४८४०	०	४८४८४०	०.९७	१.०३१	०७२.१०.२०	०७२.१२.३०	०७३.१.६			अ सम्पतलाल साह स कमलेश्वर सरदार	
३	डाँगीहाट	लक्ष्मीमार्ग सोराभाग गणेश वैठाको घरहुँदै वार्ड नं ४ र ५ जाने सडक ग्राभेल	किमि	४८५०००	०	४८५०००	६०६९५२.८६	५६४४५४.००	४५१०३८	०	४५१०३८	०.८४३		०७२.१०.२	०७३.१.१५			अ यादव ब निरौला स राम बहादुर जोशी		
४	अमरदह	अमरदह ३ बाट सुगा जाने सडक निर्माण	किमि	४८५०००	०	४८५०००	६०९०८४.६९	६३२४४५.९०	४८५०००	०	४८५०००	०.६२		०७२.११.२	०७२.१२.५	०७२.१२.३			अ. चन्द्र प्र.राजवंशी स खेमराज निरौला	१५००
५	महादेवा	हनुमानचोक देखि झुक्रिया जाने सडक ग्राभेल	किमि	४८५०००	०	४८५०००	६०६६०४.६२	६०६४७१.१८	४८४८७३	०	४८४८७३	०.६४३		०७२.११.१६	०७३.२.१५	०७३.१.८			अ टेकनारायण सिंह स काशीनाथ सिंह	५५००
६	झुक्रिया सिजुवा	सिघारीबाट सिजुवा ८ केशरवारी जोड्ने सडक ग्राभेल	किमि	२०००००	०	२०००००	२५०४८६.५६					०.३४५		०७२.१२.२३	०७३.१.३०			अ गणेश ब श्रेष्ठ स श्याम प्र प्रसाइ	२५०	
७	अमरदह	चप्रामारी संगमचौक पश्चिम हुँदै अमरदह ५ जाने सडक ग्राभेल अमरदह ४ र ५	किमि	२०००००	०	२०००००	२४५९४७.५०	२४६७३२.९२०	२०००००	०	२०००००	०.६००		०७२.१२.२९	०७३.२.३०	२०७३.२.१५			अ हित ब बुढाथोकी स शेर ब खड्का	६००

आ व २०७२/७३ मा जिविस कोषबाट संचालित योजनाहरुको विवरण

सि नं	गाविस	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान रकम			लागत अनुमान	मूल्यांकन	निकाशा			लक्ष्य	प्रगति	शुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जाँचपास मिति	फरफारक मिति	उ स का पदाधिकारीको नाम	कैफियत
				अनुदान रकम	जनसहभागिता रकम	जम्मा			कार्यक्रमबाट	जनसहभागिताबाट	जम्मा									
८	हसन्दह २	लक्ष्मण कार्कीको घरपुर्व खवतरी वस्नेत प्रतिक्षालय जाने सडक ग्राभेल	किमि	२०००००	०	२०००००	२५०६३५.५७					०.३९१		०७३.१.९	०७३.२.५			अ नेत्र ब वस्नेत स देव कु वस्नेत	५००	
९	थलाहा १ २	कर्ण ब विष्टको घरबाट नगेन्द्र बनालको घरहुँदै मोतिपुर जाने सडक ग्राभेल	किमि	२९१०००	०	२९१०००	३५७६१०.८८	२३५३८७		०	१९१५००	०.११०		०७३.१.२१	०७३.३.१५			अ दयाराम खनाल स बसन्त कुमार कार्की	४५०	
१०	थलाहा ७	थलाहा ७ लिलिचन सरदारको घरदेखि पश्चिम कोतवाल सरदारको घरसम्म सडक ग्राभेल	किमि	४८५०००	०	४८५०००	६०६७३९.२८	२४७६४६		०	१९७९००	०.५९०		०७३.१.१५	०७३.३.१०			अ बहुरा सरदार स बसिराम सरदार	५००	
११	तेतरीया ५ ६	सडकमा माटो पुर्ने काम सडक निर्माण	किमि/घमि	४८५०००	०	४८५०००	६१२३१८.६३	३०९५२२.७०		०	१८५५००	३.१५०   ८३०२.५		०७३.१.३१	०७३.२.३०			अ भागेश्वर गच्छदार स शिवनारायण माझी	४४५०	
१२	बवियावर्ता ३	दौलतपुर कमलझोडा कृषिमार्ग सडक निर्माण	मि	२४२५००	०	२४२५००	३१५०००	३१५०००		०	२४२५००	१६०.०००		०७३.१.३१	०७३.३.१५	०७३.२.२०		अ देवानन्द गिरी स कुमार अधिकारी	१७००	
१३	विराटनगर ६	टेकनाथ मार्ग ग्राभेल	मि	१०००००	नया अनुदान	१०००००	१२५९००.२२							०७३.१.२८	०७३.२.३०			अ अंकित कोइराला स हेमा निरौला		
ख	सडक मर्मत																			
१	वारंगी	कानेपोखरी लेटाड वारंगी सडक मर्मत	किमि	९९०००	०	९९०००	११००१८.७०	११०१२७.०६		०	९८९५०			०७२.६.२४	०७२.८.३०	२०७३.८.०६		अ लोक ब लिम्बु स धनप्रसाद लिम्बु		

आ व २०७२/७३ मा जिविस कोषबाट संचालित योजनाहरुको विवरण

सि नं	गाविस	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान रकम			लागत अनुमान	मूल्यांकन	निकाशा			लक्ष्य	प्रगति	शुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जाँचपास मिति	फरफारक मिति	उ स का पदाधिकारीको नाम	कैफियत
				अनुदान रकम	जनसहभागिता रकम	जम्मा			कार्यक्रमबाट	जनसहभागिताबाट	जम्मा									
२	रमितेखोला	किसानचोक टांडी रमिते मिक्लाजुड सडकको रमिते खण्ड मर्मत	किमि	१०५०००	०	१०५०००	१४७२२१.४४	१४७२२१.४४	१०५०००	०	१०५०००			०७२.९.१	२०७३.२.२५	०७३.२.१		अ भवानी राई स विमला राई		
३	सिजुवा	सिजुवा कपरसुका केशरवारी सडक मर्मत	किमि	४८५०००	०	४८५०००	५८६६८५.५१	५८७३३३.०७	४८५०००	०	४८५०००	५.६	५.६	०७२.१०.१८	०७३.२.१५	०७३.१.८		अ गणेश ब श्रेष्ठ स खेमनाथ गुरागाई		
४	वरडंगा	कल्याणपुर सोनापुर सडक मर्मत	किमि	४८५०००	०	४८५०००	६०६४६५.७५	६०६४६५.७५	४८५०००	०	४८५०००	०.९७५	१.०६६	०७२.११.३	०७३.१.२५	०७३.१.२४		अ गयानन्द माझी स सलिम मिया	१२००	
५	वरडंगा २	सिताराम प्रावि पश्चिम सिक्टी डाइनिया जाने सडक मर्मत	मि	१९४०००	०	१९४०००	३२३४००.००				३५०			०७३.१.२८	०७३.२.२५			अ वैजन्ती देवी यादव स कुशेश्वर यादव	३२५	
६	लेटाडभोगटेनी	भलुवा लाख हर्दिया पुर्चुडी हुँदै सर्सिया जाने बाटोको मोड सुधार	मि	१९४०००	०	१९४०००	२५२०७०.३९				१७१			०७३.१.३०	०७३.३.१०			अ पुजन मगर स दिनेश लिम्बु	३५०	
७	उर्लावारी	मंगलवारे सामलिड आइतवारे सडकको मंगलवारे खड्ड मोड सुधार		७७६०००	०	७७६०००	९६६०२३.००							०७३.१.३१	०७३.३.१५			अ टेक ब राई स जिना गिरात्री	४५०	
ग	नाला निर्माण																			
घ	पुल कल्भर्ट																			
१	बवियावर्ता	धैतिखोला अधुरो कल्भर्ट निर्माण	बटा	५८२०००	०	५८२०००	६८९७१८.१३	३६११७६.०२	३०४७६०	०	३०४७६०			०७२.१०.१५	०७३.१.२५			अ युवराज न्यौपाने स फणिन्द्र गेलाल		

आ व २०७२/७३ मा जिविस कोषबाट संचालित योजनाहरुको विवरण

सि नं	गाविस	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान रकम			लागत अनुमान	मूल्यांकन	निकाशा			लक्ष्य	प्रगति	शुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जाँचपास मिति	फरफारक मिति	उ स का पदाधिकारीको नाम	कैफियत
				अनुदान रकम	जनसहभागिता रकम	जम्मा			कार्यक्रमबाट	जनसहभागिताबाट	जम्मा									
२	इटहरा	आश्रमचौक पूर्व कट्टुखोला कल्भर्टमा स्ल्याव ढलान गर्ने	बटा	२९१०००	०	२९१०००	३५३८६८.८९	३४२४४९.१०	२९१०००	०	२९१०००			२०७२.९.३०	०७२.१.२.३०	०७२.१.२.२८			अ बसन्त भण्डारी स यज्ञनिधी पोखरेल	
३	वयरवन	जोगीकुटी कल्भर्टमा माटो पुर्ने काम	बटा	२९१०००	०	२९१०००	३२३७१७.५९	३२५०८०.००	२७६४५०	०	२७६४५०			०७२.१.०.१७	०७३.१.३०			अ शेर ब खड्का स रोसा गुरुङ		
४	इटहरा	झरनाखोला कल्भर्टमा स्ल्याव ढलान		२६६७५०	०	२६६७५०	३८३६९३.३९	२८३६९३.३९	२०४०५१	०	२०४०५१			०७२.१.१.११	०७३.२.२५			अ खेम प्र न्यौपाने स ज्ञान ब दाहाल	३५०	
५	अमाहीवरीयाती	मसनाखोला कल्भर्टमा माटो पुर्ने काम		४८५०००	०	४८५०००	६४९५५२.५०	६४२५४९.००	४८५०००	०	४८५०००			०७२.१.१.१३	०७२.१.२.२५	०७३.१.२८			अ अरुण कु चौधरी स रुकमिणीदेवी चौधरी	६००
६	इटहरा ३	टालीभट्टा पश्चिम सडकमा कल्भर्ट निर्माण		३८८०००	०	३८८०००	७८५३८८.२०							०७३.१.२०	०७३.२.३०			अ मेघराज घिमिरे स सरत ब थापा	८००	
७	डाँगीहाट ६	रमेश तामाङको घर छेउमा कल्भर्ट निर्माण स्ल्याव	सि	४८५०००	०	४८५०००	५४४९१०.८२					५		०७३.१.२९	०७३.३.१५			अ गणेश अधिकारी स तेज कुमार दाहाल	५००	
८	झुर्किया ९	धाद्राहा अधूरो कल्भर्ट निर्माण जिम्दारटोल		४८५०००	०	४८५०००	५७७२५.४७							०७३.२.२४	०७३.३.२०			अ नन्दलाल सिंह स सुटकु गन्गाई	४५०	

आ व २०७२/७३ मा जिविस कोषबाट संचालित योजनाहरुको विवरण

सि नं	गाविस	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान रकम			लागत अनुमान	मूल्यांकन	निकाशा			लक्ष्य	प्रगति	शुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जाँचपास मिति	फरफारक मिति	उ स का पदाधिकारीको नाम	कैफियत
				अनुदान रकम	जनसहभागिता रकम	जम्मा			कार्यक्रमबाट	जनसहभागिताबाट	जम्मा									
ड	भवन निर्माण																			
१	विराटनगर	श्री गुरुकुल भवन निर्माण गोलघर	बटा	४८५०००	०	४८५०००	५३९९६२.९९	०.००	०	०	०			०७२.१०.२६	०७३.३.१५			अ भैरव क्षेत्री स मनोहर पोखरेल		
२	मझारे	प्रहरी चौकी भवन निर्माण मझारे ९	बटा	४८५०००	०	४८५०००	५६०४०३.३०	०.००	०	०	०			०७२.११.२	०७३.२.३०			अ. अशोक कु शाह को लक्ष्मी देवी शाह		
३	केरौन	आदीवासी जनजाती सामुदायिक भवन निर्माण	बटा	२९१०००	०	२९१०००	३२४८०२.३०	३२८९०३.५४	२९१०००	०	०			०७२.१०.२५	०७३.१.३०	०७२.१२.२९		अ भोजबिर माझी स पित ब धिताल	१०००	
४	सोराभाग	अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	बटा	४८५०००	०	४८५०००	५३९३२३.०६	३०६४५६.००	२७५०००	०	०			०७२.१२.२	०७३.२.२५			अ मोहनलाल चौधरी स सचिन कु राजवंशी	६०००	
५	विराटनगर	ओसो आश्रम भवन निर्माण विराटनगर २	बटा	२९१०००	०	२९१०००	३३६५४८.६७	३३६९३२.५६	२९१०००	०	०			०७२.१२.४	०७३.२.२५	०७३.१.१९		अ रेणु थापा स गंगालाल प्रधान	१०००	
६	केरावारी	प्रभात सामुदायिक बाल शिक्षा भवन निर्माण		१९४०००	१००१००	२९४०००	३४१८०४.०१	१४६६५३.१	१२६१२१	०	०			०७२.१२.२५	०७३.२.३०			अ दल ब थापा स लाल ब वस्नेत	२०	
७	भौडाहा	अधुरो दलित सामुदायिक भवन निर्माण भौडाहा २		२९१०००	६८५०००	९८०५००	###	###	###	१२६१२१	०	०		०७३.१.५	०७३.३.१५			अ रमेशलाल सरदार स दुर्गानन्द बाँतर	८००	

आ व २०७२/७३ मा जिविस कोषबाट संचालित योजनाहरूको विवरण

सि नं	गाविस	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान रकम			लागत अनुमान	मूल्यांकन	निकाशा			लक्ष्य	प्रगति	शुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जाँचपास मिति	फरफारक मिति	उ स का पदाधिकारीको नाम	कैफियत
				अनुदान रकम	जनसहभागिता रकम	जम्मा			कार्यक्रमबाट	जनसहभागिताबाट	जम्मा									
८	कदमाहा	गाविस भवन निर्माण क्रमागत		४८५०००	०	४८५०००	५७४५९९.९६	२८०४९२	२३६०००	०	२३६०००			०७३.१.२.३०	०७३.३.१५			अ मनोहरी मण्डल स प्रदिप कु यादव	५५००	
९	केरावारी	खदम क्याम्पस भवन निर्माण		४८५०००	०	४८५०००	९८०७४९.९६							०७३.१.६	०७३.२.३०			अ तिलक थापा स टेक ब थपलिया	७८	
१०	झोराहाट १	ओमशान्ति सामुदायिक भवन निर्माण		५०००००	महेशप ३५००	७८५०००	९२९३२.८९							०७३.१.६	०७३.३.१५			अ कमला लिम्बु स राम प्रसाद न्यौपाने	२५०	
११	पोखरीया	उपस्वास्थ्य चौकीमा अधुरो बर्थिडसेन्टर निर्माण		५०४४००	महिला कार्यक्रम	५०४४००	५६२४६२.०६							०७३.१.३०	०७३.३.२५			अ दुर्गादेवी मण्डल स बवितादेवी मण्डल	४०००	
१२	वयरवन	गाविसको हातामा बाल सुचना केन्द्र भवन निर्माण		२९१०००	बालमैत्री सिलिड	२९१०००	३२१०८१.९८							०७३.२.१४	०७३.३.१५			अ देश ब लिम्बु स डम्बरु प्रसाद खरेल	५००	
१३	विराटनगर	विराट सामुदायिक भवन निर्माण		१९४०००	०	१९४०००	२२९९६१.०१							०७३.२.२३	०७३.३.१५			अ विष्णु प्रसाद खनाल स ओम प्रकाश ढकाल		
च	मठ मन्दिर																			
१	कटहरी १	रामजानकी मन्दिरको अधुरो भवन निर्माण		२९१०००	०	२९१०००	३६४५१७.७६							०७३.१.३१	०७३.३.१५			अ रामकुमार राजवंशी स सुर्यनारायण राजवंशी	५००	

आ व २०७२/७३ मा जिविस कोषबाट संचालित योजनाहरुको विवरण

सि नं	गाविस	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान रकम			लागत अनुमान	मूल्यांकन	निकाशा			लक्ष्य	प्रगति	शुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जाँचपास मिति	फरफारक मिति	उ स का पदाधिकारीको नाम	कैफियत
				अनुदान रकम	जनसहभागिता रकम	जम्मा			कार्यक्रमबाट	जनसहभागिताबाट	जम्मा									
छ	<b>कम्पाउण्डवाल</b>																			
१	भाथिगछ ८	श्री आदर्श निमाविको कम्पाउण्डवाल निर्माण	मि	४८५०००	०	४८५०००	६१४२३७.५५	६२१९२८.८५	४८५०००	०	४८५०००	१२५	१२५	०७२.१०.१८	०७२.१२.३०	०७३.२.२			अ सुलेमान बेसरा स राजकुमार साह	३३५
२	पोखरीया	गाविस भवन कम्पाउण्डवाल निर्माण	मि	४८५०००	०	४८५०००	५६४४५८.१५					७५		०७२.१२.१४	०७३.२.३०			अ सन्तोष कु मण्डल स सिरु ऋषिदेव	५००	
३	दर्वेशा ८	श्री विरेन्द्र निमाविमा कम्पाउण्डवाल निर्माण		१९४०००	०	१९४०००	२२७१८२.४९					९२		०७३.१.२७	०७३.३.१५			अ रामचन्द्र ऋषिदेव स चुडामणी रेग्मी	२५०	
ज	<b>सिंचाइ</b>																			
१	रंगेली १	सिंचाइ वोरिड तथा लाइन तान्ने काम		७५०००	०	७५०००	९०२६४.६४							०७३.१.२८	०७३.२.३०			अ परशुराम ओझा स प्रमोद ओझा	२००	
झ	<b>विद्युत विस्तार</b>																			
ज	<b>विविध</b>																			
१	कोशीहरैचा	मंगल स्मृति कालीखोला जलाधार क्षेत्र मर्मत तथा संरक्षण	बटा	४८५०००	०	४८५०००	५४२७५९.३४	५५४६३०.००	४८५०००	०	४८५०००			०७२.१०.२८	०७२.१.१५	०७३.२.५			अ टिकाराम गौतम स नारायण कार्की	
२	कटहरी ३	खुल्लादिशा मुक्त क्षेत्र निर्माण गर्न शौचालय सामग्री निर्माण तथा वितरण	सेट	४८५०००	०	४८५०००	५४२७८९.७५					१३५		०७२.१.२२	०७३.२.३०			अ मुकेश राजवंशी स महावति माझी	६००	

आ व २०७२/७३ मा जिविस कोषबाट संचालित योजनाहरुको विवरण

सि नं	गाविस	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान रकम			लागत अनुमान	मूल्यांकन	निकाशा			लक्ष्य	प्रगति	शुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जाँचपास मिति	फरफारक मिति	उ स का पदाधिकारीको नाम	कैफियत
				अनुदान रकम	जनसहभागिता रकम	जम्मा			कार्यक्रमबाट	जनसहभागिताबाट	जम्मा									
३	सिंहदेवी ५	जेफाले भ्यूटावरमा वाल तथा सडक निर्माण		२९१०००	०	२९१०००	३२३५८८.५४	३३८९५०.२१	२९१०००	०	२९१०००			०७२.१.२.१	०७३.१.३०	०७२.१.२.७		अ नारायण प्र राइ स भिम ब ठकुरी	५००	
४	केरावारी	कुवापानी खानेपानी पाइप विछ्याउने कार्य १ २ ३ ८ र ४	मि	१९४०००	०	१९४०००	२४४४९७.८०				३०५			०७३.१.८	०७३.२.३०			अ नारायण प्र भुजेल स शेखरनाथ बराल	३००	
५	विराटनगर १	न्यु बुद्धमार्गमा नाला निर्माण बुद्धचौक	मि	३८८०००	जनसहभागितामा आधारित	३८८०००	६००३४८.४३	६००५८६.२६	३८८०००	०	३८८०००	१५७	१५१	०७३.१.१२	०७३.२.३०	०७३.२.२५		अ यज्ञ प्र चापागाई स सालीग्राम दाहाल	१२००	
६	कोशीहरैचा ४	नेपाल अपांग महिला संघ भवन निर्माण		४१२२४०	अपांगमैत्री कार्यक्रम	४१२२४०	४६३२७३.६९							०७३.१.१२	०७३.३.२०			अ भिमा खतिवडा स मिना आचार्य	४००	
७	विराटनगर ११	विराटेश्वर वृद्धाश्रमको भवन निर्माण		२९१०००	०	२९१०००	३६८१९६.१५							०७३.१.२१	०७३.२.३०			अ जगत प्र अर्ज्याल स अजय न्यौपाने	१००	
८	विराटनगर १	जेष्ठ नागरीक चौतारो निर्माण		४००००	०	४००००	४५९२३.२३							०७३.१.३०	०७३.२.२५			अ डिल्ली पोखरेल स शिव कुमार भट्टराई		