

आ व २०७२/७३ मा जिविस अनुदानबाट संचालित योजनाहरुको विवरण

नं सि	गाविस	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान रकम			लागत अनुमान	मूल्यांकन	निकाशा			लक्ष्य	प्रगति	शुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जाँचपास मिति	फरफारक मिति	उ स का पदाधिकारीको नाम	लाभान्वीत जनसंख्या
				जिविस	अन्य	जम्मा			कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा									
क	सडक ग्राभेल																			
१	केरौन	डिल्लीशेर राइको घरदेखि सकिकलाल टोल हुँदै कालीथान जोड्ने सडक	किमि	४८५०००	०	४८५०००	६०६६५९.९३	६४१७००.००	४८५०००	०	४८५०००	१.३२	१.४	०७२.१०.१५	०७२.१२.३०	०७२.१२.३०			अ. रखिलाल चौधरी स चन्द्र ब.गुरुड	
२	गोविन्दपुर	जयनारायण घरदेखि पुर्व सिजुवा ४ जोड्ने सडक निर्माण	किमि	४८५०००	०	४८५०००	६०७८२२.२६	६०७८२२.२६	४८५०००	०	४८५०००	०.६३५	०.६३५	०७२.१०.२५	०७३.१.२५	०७३.१.२४			अ उदयराज महत स शिवनारायण ताजपुरीया	१०००
३	डंग्राहा	डंग्राहा १ देखि ६ र ७ हुँदै आदीवासी चोकसम्म जाने बाटो	मि	४८५०००	०	४८५०००	६१५४८५.०५	६२०८५१.७५	४८५०००	०	४८५०००	३८४	२८०	०७२.१२.१४	०७३.१.३०	०७३.१.९			अ भरत कु मण्डल स ज्ञानवती कुमारी	५००
४	दादरवैरीया	सरस्वती उमावि रंगेलीरोड उत्तर बार्ड नं ६ ८ ७ १ हुँदै बवियाविर्ता जोड्ने सडक ग्राभेल	किमि	४८५०००	०	४८५०००	६०८३१५.२५	६०८३१५.५५	४८५०००	०	४८५०००	१.०५	१.०५	०७२.१२.१८	०७३.२.२५	०७३.२.२१			अ जयनारायण राजवंशी स मनोज धानुक	१५००
५	यांसिला	सुन्दरपुर यांशिला ओखे सडक संरक्षण तथा कल्भर्ट निर्माण		४८५०००	आ.के.३८८०००	८७३०००	९७१४१८.०२	३२२१८४.७९	३०२१४९	३०२१४९	०	३०२१४९	३०२१४९	०७२.१२.२४	०७३.३.१५				अ टेक ब विक स दिल प्रसाद तामाड	२५७८
६	हसन्दह	दानुटोल अधुरो कल्भर्ट निर्माण तथा ग्राभेल हसन्दह ८	मि	४८५०००	०	४८५०००	७३९५२३.५२	४४०५६४.३३	३२१७३४	३२१७३४	०	३२१७३४	४.५/२७०	०७२.१२.२८	०७३.३.१५				अ कर्ण ब घिमिरे स बाबुराम पराजुली	३००
ख	सडक मर्मत																			
१	सिधराहा	मंगलहटियादेखि गाविस भवनसम्म सडक मर्मत	किमि	४८५०००	०	४८५०००	६०६६७८.७०	५३८१९२.८७	४२६४९२.२	०	४२६४९२.२	०.८५१	०.८५१	०७२.१०.१५	०७२.१२.३०				अ अशोक कु गच्छदार स सन्तोष कु चौधरी	५००

आ व २०७२/७३ मा जिविस अनुदानबाट संचालित योजनाहरूको विवरण

क्र.सं.	गाविस	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान रकम			लागत अनुमान	मूल्यांकन	निकाशा			लक्ष्य	प्रगति	शुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जाँचपास मिति	फरफारक मिति	उ स का पदाधिकारीको नाम	लाभान्वीत जनसंख्या
				जिविस	अन्य	जम्मा			कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा									
ग	नाला निर्माण																			
१	टंकिसिनुवारी	बाँसवारी सडकको टंकी उत्तर ड्रेन निर्माण	मि	४८५०००	०	४८५०००	#####	#####	४८५०००	०	४८५०००	११६	११६	०७२.९.३०	०७२.१२.३०	०७२.११.१०			अ अर्जुन कु थापा स केशव पौडेल	
घ	पुल कल्भर्ट																			
१	हातिमुढा	गोकुवा नेमुवा सडकको अधुरो कल्भर्ट निर्माण	वटा	४८५०००	०	४८५०००	#####	#####	#####	०	#####			२०७२.५.१५	५				अ गोकर्ण ब मगर स मनोजकुमार मगर	
२	अमरदह ८	भेलाइचोक अधुरो कल्भर्ट निर्माण	वटा	४८५०००	०	४८५०००	#####	#####	४८५०००	०	४८५०००			०७२.१०.१७	०७२.१२.३०	०७२.१२.३०			अ अमर व तामाङ स तिर्थ ब गुरुङ	
३	मोतिपुर	भेलाचौक आरसिसि कल्भर्ट मर्मत	वटा	४८५०००	०	४८५०००	६२२३६३.६३	६२३६२९.००	४८५०००	०	४८५०००			०७२.११.२	०७३.१.३०	०७३.१.२५			अ उमेश कुमार माझी स बनझार सरदार	५००
४	हसन्दह २	बक्राहा पैनी तिर्थ धिमालको घरछेउ कल्भर्ट निर्माण	मि	४८५०००	०	४८५०००	#####	#####	४८५०००	०	४८५०००	५	५	०७२.१२.१२	०७३.२.१५	०७३.२.१०			अ तिर्थ ब धिमाल स लिलम ब थापा	५००
५	डाँगीहाट	धैतिखोला कल्भर्ट निर्माण डाँगीहाट ५	वटा	४८५०००	०	४८५०००	५४९५८.७१	५४८१६.०८	४८२६३४	०	४८२६३४			०७२.१२.१५	०७३.२.३०	०७३.२.१५			अ कमल ब गुरुङ स हिमांशु राया	५००
६	इटहरा	राइटोल ह्युमपाइप कल्भर्ट निर्माण इटहरा ८/२	वटा	४८५०००	०	४८५०००	५३८८५४.२५	५३३१९१.७०	३७०१००	०	३७०१००			०७२.१२.१६	०७३.२.२५			अ अर्जुन श्रेष्ठ स देवेन्द्र राइ	१५००	

आ व २०७२/७३ मा जिविस अनुदानबाट संचालित योजनाहरूको विवरण

सि.नं	गाविस	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान रकम			लागत अनुमान	मूल्यांकन	निकाशा			लक्ष्य	प्रगति	शुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जाँचपास मिति	फरफारक मिति	उ स का पदाधिकारीको नाम	लाभान्वीत जनसंख्या
				जिविस	अन्य	जम्मा			कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा									
७	बाहुनी १	दुधखोलाको अधुरो कल्भर्ट निर्माण	बटा	४८५०००	०	४८५०००	५६८३३१.७४	४५९५०९.९१	३९२०९९	०	३९२०९९			०७२.१२.१६	०७३.२.३०			अ सुकदेव चौधरी स भरत पाण्डे	५००	
८	जाँते	बाह्रगोठे खहरेखोला धानखेती स्कुल नजिक कल्भर्ट निर्माण		४८५०००	०	४८५०००	१५१९०४८.१५	७५८८४६.४७	२९१०००	०	२९१०००			०७२.१२.२५	०७३.३.१५			अ भवानी प्र लिम्बु स विष्णु व राई	६००	
ड	भवन निर्माण																			
१	वारंगी	श्री महेन्द्र माविको अधुरो भवन निर्माण	बटा	४८५०००	०	४८५०००	५५२१७२.९५	०.००	०	०	०			०७२.१०.२०	०७३.२.३०			अ रन प्रसाद लिम्बु स फमकुमार मगर		
२	कटहरी	नेपाल गन्गाइ कल्याण जिल्ला परिसद जिकास को सामुदायिक भवन मर्मत निर्माण	बटा	२९१०००	०	२९१०००	३२६३९०.३७	३२९९३२.००	२९१०००	०	२९१०००			०७२.१०.२०	०७२.१२.३०	०७२.१२.२९		अ रमेश मण्डल स बालदेव मण्डल		
३	पाटी	महिला सामुदायिक भवन निर्माण		२६९६६०	०	२६९६६०	३०२०९९.५०	०.००	०	०	०			०७२.११.११	७३			अ पवित्रा लिम्बु स तारा कुमारी लिम्बु	३१७	
४	सिजुवा	सौठा बहुमुखी क्याम्पस भवन निर्माण		४८५०००	०	४८५०००	५४०२५४.७४	२३८२८१.०८	२१३९०४	०	२१३९०४			०७२.१२.१६	०७३.३.१५			अ दुर्गा ब विष्ट स भरतमणी कार्की	८५	
५	राजघाट	गाविस भवन तला थप क्रमागत		४८५०००	०	४८५०००	५३९८४४.३९							०७२.१२.२३	०७३.३.१०			अ गोविन्द तुम्बाहाम्फे स रुद्र ब सुब्बा	६०००	

आ व २०७२/७३ मा जिविस अनुदानबाट संचालित योजनाहरूको विवरण

सि.नं	गाविस	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान रकम			लागत अनुमान	मूल्यांकन	निकाशा			लक्ष्य	प्रगति	शुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जाँचपास मिति	फरफारक मिति	उ स का पदाधिकारीको नाम	लाभान्वीत जनसंख्या
				जिविस	अन्य	जम्मा			कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा									
६	कैरौन	अजम्बरी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भवन निर्माण		३००७००	०	३००७००	३२९५५२.६३						०७२.१२.२४	०७३.२.१०				अ चन्द्रकला यादव स खेम कुमारी दाहाल	२८०	
७	सिंहदेवी ९	कल्याणकारी माविको छात्रवास मर्मत		२४२०००	०	२४२०००	२६९७६३.७२						०७२.१२.२८	०७३.२.३०				अ खड्ग ब ठकुरी स बसन्त कु ठकुरी	१५०	
८	सिंहदेवी ९	कल्याणकारी माविको छात्रवास मर्मत		४८५०००	१७०००	५८२०००	६५९९९२.९८						०७२.१२.२८	०७३.३.१५				अ खड्ग ब ठकुरी स बसन्त कु ठकुरी		
९	बनिगामा	गाविस भवन निर्माण		४८५०००	०	४८५०००	५५२७४१.४१						०७३.१.३०	०७३.३.२०				अ निर ब निरौला स बलभद्र चौधरी	४५००	
१०	टंकिसिनुवारी १	बाल सूचनाकेन्द्र भवन निर्माण		२६६७५०	बालमैत्री	२६६७५०	३९८२६०.४						०७३.२.२४	०७३.३.२७				अ चण्डी प्र रेग्मी स नरवांग लामा	३००	
१	होक्लावारी	श्री उमावि को कम्पाउण्डवाल निर्माण	मि	४८५०००	०	४८५०००	५४०२३१.३०	५४०३०१.५४	४८५०००	०	४८५०००	८६	८६	०७२.१०.२५	०७३.१.३०	०७३.१.३०		अ किरण कु कार्की स रामचन्द्र पण्डीत		
२	बवियावर्ता	गाविस भवन कम्पाउण्डवाल र अगाडी सडक ग्राभेल	मि	४८५०००	०	४८५०००	५४०४६५.६०	५८९१४९.३४	४८५०००	०	४८५०००	३९/४०	४१/३८	०७२.१०.२२	०७३.१.२५	०७३.१.२५		अ जीतनारायण खवास स लवलाल राजवंशी	२००००	

आ व २०७२/७३ मा जिविस अनुदानबाट संचालित योजनाहरूको विवरण

सि नं	गाविस	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान रकम			लागत अनुमान	मूल्यांकन	निकाशा			लक्ष्य	प्रगति	शुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जौचपास मिति	फरफारक मिति	उ स का पदाधिकारीको नाम	लाम्बानीत जनसंख्या
				जिविस	अन्य	जम्मा			कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा									
३	शि वडहरा	गाविस भवन कम्पाउण्डवाल निर्माण	मि	४८५०००	०	४८५०००	५३८६५९.५८	२३७३७६.९९	२९३७३३	०	२९३७३३	५६		०७२.९.९.१२	०७३.२.९.५			अ. दुखाराम माझी स कुमारचन्द्र चौधरी	५०००	
४	रमितेखोला	श्री टांडी मावि मा तार घेरावारा गर्ने कार्य	मि	४८५०००	०	४८५०००	५३८०६९.५९					२५९		०७२.९.२.९९	०७३.३.९.०			अ भवानी राइ स अमृत कुमार राई	३८९	
अ	विविध																			
९	वयरवन	बजारमा टहरा छाउने काम वयरवन ६		४८५०००	०	४८५०००	५४४३४४.२९	५६८९४६.७३	४८५०००	०	४८५०००			०७२.९.२.९६	०७३.२.९.७	०७३.२.२.५			अ राजकुमार तामाङ स याम प्रसाद पौडेल	९५००
२	केरावारी	महरमान डाँगी खानेपानीको बोरिड कार्य		४८५०००	०	४८५०००	७९०८६९.९२							०७२.९.२.२३	०७३.२.३.०			अ हिकमत घिमिरे को मनकुमारी सिंवा	९५००	
३	दर्वेशा ५	सोनाधार ओभरफलो बाँध निर्माण		४८५०००	०	४८५०००	५५६९६०.२४	५४७९४५.००	४७७८३५	०	४७७८३५			०७३.९.९	०७३.२.३.०			अ मुकुन्द प्र कोइराला स भुवनेश्वर राजवंशी	४५०	
४	टाँडी	खुला दिशामुक्त कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न परिवारलाई शौचालय निर्माण	बटा	४८५०००	०	४८५०००	५३९६२४.०५					२९३		०७३.९.९५	०७३.३.९.५			अ बुद्धिमान लिम्बु स रामकृष्ण राई	३५०	
५	मधुमल्ला	गाविसको हाताभित्र शौचालय निर्माण		४८५०००	०	४८५०००	५५०६९४.९७	३९४००९.००	२५७०००	०	२५७०००			०७३.९.९.७	०७३.३.२.०			अ विष्णु प्रसाद राई स सबुलाल चौधरी	९५००	