

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
१	क्षेत्र नं १	ऋषिकेश पोखरेल																			
१	इटहरा २	पवित्रा चोकपुर्व सडक ग्राभेल	मि	२०००००	०	२०००००	२४२७६६.२५	२९०	२९०	२४२४५१.६	१९९६८५	०	१९९६८५	०७२.१.१९	०७३.१.२५	०७३.१.९			अ राजन सुवेदी स लक्ष्मण श्रेष्ठ	५५०	
२	गोविन्दपुर १	मदर्सा इस्लामिया मजहरुल उलुम प्राविमा शौचालय निर्माण	बटा	१५००००	०	१५००००	१८८७०९.९९	१						०७२.१.१.७	०७३.१.१५			अ मो इलास	७४		
३	झुर्किया	झुर्किया ७ मुसहरीटोल हुँदै मजुरामारी ६ राजबाँध सडक निर्माण	कम	१५००००	०	१५००००	१८९३९३.९५	२०५६						०७२.१.२.१	०७३.२.१५			अ घनश्याम राजवंशी	४५०		
४	वरडंगा १	सोनामाइ मन्दिर पुर्व जाने बाटो मर्मत	मि	१७००००	०	१७००००	२१३८७७.४४	९४५						०७२.१.२.४	०७३.१.२५			अ जलाल मिया	४५०		
५	राजघाट ६	महाराज निमाविको भवन निर्माण	बटा	२०००००	०	२०००००	३२१७९२.०७	१						०७२.१.२.२१	०७३.२.३०			अ बल ब घिमिरे	९४		
६	इटहरा ७	श्री सरस्वती उमाविमा फर्निचर खरिद	सेट	१५००००	०	१५००००	१८८१००.००	३३	३३	१८८१००	१५००००	०	१५००००	०७२.१.२.२२	०७३.२.१०	०७३.२.१०			अ डिल्लीराम पौडेल	७००	
७	गोविन्दपुर ४	श्री सुनबर्षि उमावि फर्निचर निर्माण	सेट	२५००००	०	२५००००	३१७०२५.२९	५८						०७२.१.२.२८	०७३.१.३०			अ जगत तामाड	३७५		
८	डाइनिया ८	मुसहर समाजद्वारा हनुमान मन्दिर निर्माण	बटा	१०००००	०	१०००००	१२५१२५.६३							०७२.१.२.२५	०७३.१.३०			अ बेजना ऋषिदेव	२००		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
९	सिजुवा २	विश्वनाथ मन्दिर उत्तर जाने सडकमा होमपाइप		२०००००	०	२०००००	२५००३६.००						०७३.१.५	०७३.३.१५				अ बुद्धिरानी लिम्बु	२५०		
१०	इटहरा ३	सामुदायिक भवन निर्माण	वटा	२०००००	०	२०००००	२५०३४०.७२						०७३.१.९	०७३.२.३०				अ उद्वव	५०००		
११	रंगेली	खानेपानी ट्युबेल खरिद तथा जडान	सेट	१५००००	०	१५००००	१८७६३६.६०	२०					०७३.१.३०	०७३.३.१५				अ जय प्र मण्डल स दिनानाथ झा	१०८		
१२		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००					४००००										
		जम्मा		१९७००००																	
२	क्षेत्र नं २	चण्डी प्रसाद राई																			
१	पथरीशानिश्चरे	जेष्ठनागरीक भवन निर्माण कार्य	वटा	१४००००	०	१४००००	## ## ## ## ##						०७२.१०.२८	०७३.१.१५					अ रामचन्द्र निरौला	१०००	
२	पथरीशानिश्चरे	बाँसचौरी देवीगंज पैनी मर्मत		१०००००	०	१०००००	१५२१७१.१०		२३०६९६.६	१०००००	०	१०००००	०७२.१०.२५	०७२.१.२.३०	०७३.१.९			अ पशुराम	२००		
३	पथरीशानिश्चरे	धिमाल सामुदायिक भवन निर्माण र रामजानकी मन्दिर निर्माण मर्मत		३०००००	०	३०००००	३८५३६६.४५		१८०२३०	१३५१७२	०	१३५१७२	०७२.११.३०	०७३.१.३०				अ गंगा व धिमाल	१२००		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ला ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
४	पथरीशनिश्चरे	सामुदायिक अध्यन केन्द्र भवन मर्मत र कम्पाउण्डवाल निर्माण	मि	२०००००	०	२०००००	#####	३३	३३	२५१५७५.५	२०००००	०	२०००००	०७२.१.२.२	०७३.१.३०	०७३.१.७			अ दिल कु मुखिया	८५०	
५	अमरदह ६	ट्रष्टपुल देखि डाँगीचोक सडक मर्मत	मि	१०००००	०	१०००००	१२७८७४.४०	२००	२४०	१२७०४३.४	१०००००	०	१०००००	०७२.१.२.१२	०७३.१.२५	०७३.२.९			अ गोपाल थापा छविलाल बजगाई	५००	
६	पथरीशनिश्चरे	श्री आदर्श सीता प्राविको कम्पाउण्डवाल नि	मि	१४००००	०	१४००००	१७६९५५.१०	४३	३७	१७६६७९.२	१३९७२४	०	१३९७२४	०७२.१.२.१७	०७३.२.३०	०७३.२.३०			अ मिन ब वस्नेत	३१०	
७	पथरीशनिश्चरे	बाल कल्याण माविमा कम्पाउण्डवाल नि	मि	१४००००	०	१४००००	०७६.५३.९५	९५						०७२.१.२.१९	०७३.२.१०				अ कृष्ण ब बुढाथोकी	३२५	
८	वयरवन ८	सिता छहारे सिंचाइ पैनी मर्मत	मि	१०००००	०	१०००००	#####	३५	३५	११३८३.०८	९१३००	०	९१३००	०७३.१.७	०७३.२.१५	०७३.२.१४			अ कविन्द्र राई	४५०	
९	पथरीशनिश्चरे	महिला पुरुष झोला सिलाई कटाइ तालिम		२०००००	०	२०००००	२४०७५०.००	२५	२५	२४०७५४	२०००००	०	२०००००	०७३.१.८	०७३.२.१५	०७३.२.१५			अ कमला योञ्जन	१००	
१०	वयरवन १२	कदमचौकबाट राजगंज जोड्ने सडक मर्मत	मि	२०००००	०	२०००००	२४८४४४.६३	७८०						०७२.१.२०	०७३.२.३०				अ कृष्ण प्र न्यौपाने स नविनकिशोर दाहाल	१५००	
११	वयरवन ९	जहदाचौकबाट कानेपोखरी जाने सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२२३६०.९१	३३०						०७३.१.३१	०७३.२.१५				अ राम ब वस्नेत स जीवन श्रेष्ठ	५००	

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जाँचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
१२	अमरदह ६	नुरानी मदरसा भवन निर्माण		२०००००	जिविस ५००००	२५००००	३०७६६५.८६						०७३.२.२४	०७३.३.२५				अ नाजिन मिया स काशिम मिया	१४२		
१३		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९७००००																	
३	क्षेत्र नं ३	दिलिप गच्छदार																			
१	बाहुनी ९	राधानगर च्युरामिल पुर्व कल्भर्ट निर्माण	मि	४०००००	०	४०००००	४९७७१४.३१	४.५	४.५	४९८४०७.०४	४०००००	०	४०००००	०७२.११.२७	०७३.२.३०	०७२.१२.२८			अ आनन्द प्र पोखरेल स डम्बर कु आचार्य	५००	
२	डाँगीहाट ४	शान्तिचोक जाँचमान याखाको घरजाने बाटो ग्राभेल	मि	१५००००	०	१५००००	१८०१०७.००	४०३	४०३	१८०१०७	१५००००	०	१५००००	०७२.१२.५	०७३.१.३०	०७२.१२.२५			अ जाँचमान याखा स जितेन्द्र न्यौपाने	१०००	
३	बनिगामा	पब्लिक क्याम्पसको भवन निर्माण	वटा	१०००००	०	१०००००	१२६२२४.०९			१२६९०४.६७	१०००००	०	१०००००	०७२.१२.२	०७३.२.३०	०७३.१.१७			अ बलभद्र चौधरी स झमक दाहाल	४००	
४	मोतिपुर ८	कल्भर्ट मर्मत	वटा	१०००००	०	१०००००	१२५५६९.२५			१२७५३६.८९	१०००००	०	१०००००	०७२.१२.१५	०७३.१.३०	०७२.१२.२८			अ राजकुमार धौलाकारी	१५००	

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
५	बनिगामा ९	सविता चौधरीको घर पश्चिम सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१३२९९५.१३	७०	११०	१३६७७५.४२	१०००००	०	१०००००	०७२.१२.२१	०७३.२.१५	०७३.२.१५		अ तारिकलाल विस्वास	५००		
६	बेलवारी ३	दशनामी मन्दिर घेरावारा तथा माटो पुर्ने काम	मि	२०००००	०	२०००००	२४५०२३.८१	१३६	१३६	२४५२२५	२०००००	०	२०००००	०७२.१२.२२	०७३.२.१०	०७३.२.५		अ डिल्लीराज पुरी स विष्णु गिरी	२००		
७	बेलवारी ४	कविर मन्दिर भवन निर्माण		२०००००	रामकु१०००००	३०००००	३६१५४९.३४							०७३.१.९	०७३.२.२५			अ सिताराम न्यौपाने	३०००		
८	बेलवारी ८	कसेनी हेल्थपोष्टको कम्पाउण्डवाल निर्माण	मि	२०००००	०	२०००००	२४३६९६.०२	३८						०७३.१.१४	०७३.३.१०			अ चान्दसरी चौधरी स भिम कुमार चौधरी	१५००		
९	होक्लावारी ३	श्री सिद्धार्थ प्रावि भवन र फर्निचर	थान	२२००००	०	२२००००	२६५२११.२०	ल्यापटप१पि१	ल्यापटप१पि२	२६५२११	२२००००	०	२२००००	०७३.१.१४	०७३.१.३०	०७३.२.११		अ रतिकलाल सोरेन स रत्न ब कार्की	५०		
१०	कैरौन ४	गाविस पश्चिम श्याम सरको घरछेउ कल्भर्ट निर्माण		१५००००	०	१५००००	१८६३२७.६७			१८६४८१.४२	१५००००	०	१५००००	०७३.१.२१	०७३.३.१०	०७३.२.१०		अ श्याम कु चौधरी स लालु चौधरी	६००		
११	बाहुनी ७	दुर्गा मन्दिर भवन निर्माण		१०००००	०	१०००००	११६५१४.९९			१२१७०२.९४	१०००००	०	१०००००	०७३.१.३१	०७३.३.१०	०७३.२.१४		अ लक्ष्मी प्र श्रेष्ठ स चन्द्रमोहन चौधरी	१५००		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ला ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
१२		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९७००००																	
४	क्षेत्र नं ४	शिव कुमार मण्डल																			
१	रंगेली ३	हनुमान मन्दिरको छत ढलान गर्ने कार्य		२७००००	०	२७००००	३६६७९१.८७						०७२.११.९	०७३.२.१५				अ नरेश कु मण्डल	१०००		
२	दादरवैरीया ९	दक्षिणटोल सडक मर्मत	मि	२०००००	०	२०००००	२५५१५६.४०						०७२.१२.१८	०७३.१.२५				अ रमेश कु अमात	५००		
३	रंगेली ११	काली उमाविमा फर्निचर खरिद	सेट	१०००००	०	१०००००	१२८५००.००	०					०७३.१.३१	०७३.२.१५				अ गौराङ्गदेव स राजकुमार दास	४००		
४	दादरवैरीया १	हनुमान मन्दिर निर्माण दक्षिणटोल		२०००००	०	२०००००	२५०६८२.०७						०७२.२.१६	०७३.३.१५				अ राजिव कुमार राय स किशोर कु रायअमात	२५०		
५	रंगेली ११	महाकालेश्वरनाथ शिव मन्दिर परिसरमा हनुमान मन्दिर निर्माण		१०००००	०	१०००००	१५५८६०.३६						०७३.२.१७	०७३.३.१५				अ घनश्याम दास स संजय कुमार दास	३५०		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
६		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
७	रंगेली ९	बनकोल सिंचाइ योजना		१०५००००		१०५००००													नपामार्फत संचालित		
		जम्मा		१९७००००																	
५	क्षेत्र नं ५	अमृत अर्याल																			
१	बुधनगर १	नेपाल सन्तमत सत्संघ मन्दिर भवन नि		३०००००	०	३०००००	३९१४८२.१			३९१४८२.१	३०००००	०	३०००००	०७२.९.२९	०७२.१२.३०	०७२.११.२३					
२	विराटनगर १९	किराँत याक्थुङ चुम्लुङ नगर शाखा भवन निर्माण		१०००००	०	१०००००	१२३६९१.४			१२३६९१.४	१०००००	०	१०००००	०७२.११.२७	०७३.२.१५	०७२.१२.१६			अ धर्मराज	२५०	
३	भाथिगछ ७	नहरदेखि जुगललाल राजवंशीको घर अगाडीको बाटो निर्माण	मि	२०००००	०	२०००००	२४०६४०			२४६३९३	२०००००	०	२०००००	०७३.१.२०	०७३.२.१५	०७३.२.१५			अ युगतानन्द राजवंशी स उमंग राजवंशी	२०५	
४	भाथिगछ ५	जनता माविदेखि सोता कल्भर्ट निर्माण		२५००००	०	२५००००	३१३१८७.५							०७३.१.२०	०७३.२.१५			अ राजेश कु श्रेष्ठ स मदन कु मण्डल	१५००		
५	भाथिगछ ९	श्री सन्थाल प्राविको भवन निर्माण		२०००००	०	२०००००	२५०९०३							०७३.१.१६	०७३.२.२५			अ चन्दा भण्डारी स हरिहर राय	१६०		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकासा			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
६	बुधनगर १	झोपु अगाडी माटो पुर्ने काम	मि	१०००००	०	१०००००	१२०२५८	२६२					०७३.१.२१	०७३.२.२५				अ लक्ष्मी यादव स रामनरेश ठाकुर	२००		
७	पोखरीया ८	श्याम मण्डलको घर पश्चिमबाटोमा निर्माण	मि	२२००००	०	२२००००	२६७९४५.५	४००					०७३.१.२३	०७३.२.२५				अ श्याम प्र मण्डल स लगनलाल मण्डल	३१०		
८	भाथिगछ ६	भदौवारी सन्थालको घरदेखि पश्चिम मस्जिद अगाडीबाटोमा माटो पुर्ने काम	बमि	१०००००	०	१०००००	१२४२०२.५	२९२.५	१२५७९४.९	१०००००	०	१०००००	०७३.१.३१	०७३.३.१५	०७३.३.१			अ रुपक कुमार श्रेष्ठ स समशेर आलम	४००		
९	विराटनगर १६	धर्मबाँध पान व खत्रीको घर अगाडीको वाटो ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१३१८५९.९	२१५					०७३.१.३१	०७३.३.१५				अ विजय यादव स सरिता चौधरी	४५०		
१०	क्षेत्र नं ५	सन्थाल जातीको संरक्षणको लागि संस्कृति सामाग्री खरिद	थान	३५००००	०	३५००००	३८९२८५	२६०					०७३.२.३१	०७३.३.२०				अ ननु टुडु स भगवान मरणडी	४००		
११		प्रशासनिक खर्च		५०००००	०	५०००००															
		जम्मा		१९७००००																	
६	क्षेत्र नं ६	महेश आचार्य																			
१	विराटनगर ११	मदर्शा तालिमुल कुरआनको भवन निर्माण	बटा	१५००००	०	१५००००	१८४०९६.३		१८४२१७३.८	१५००००	०	१५००००	०७२.११.२०	०७३.१.३०	०७३.२.३			अ मो मालिम मिया स इस्लाम मिया	७५०		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान			ला ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामथुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
२	विराटनगर १	त्रिवेणी वाचनालय पुर्व चौतारो निर्माण	वटा	१०००००	०	१०००००	१२०५२४.६			१५४२६४.४	१०००००	०	१०००००	०७२.११.१७	०७३.१.३०	०७३.१.२१			अ शिव कु भट्टराई स अनिल ढुंगेल	५००	
३	विराटनगर १	पाथिभरा देवीमाता मन्दिर निर्माण	वटा	२०००००	०	२०००००	२४३२८८.८			२४३७४१.५	२०००००	०	२०००००	०७२.११.१३	०७३.१.३०	०७३.१.३०			अ रामपृत राय	१०००	
४	विराटनगर ४	प्रकाशेश्वर सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण	वटा	१५००००	स्मृति १९४०००	३४४०००	४०२७१७.५							०७२.१२.१	०७३.२.३०				अ महाप्रसाद भट्टराई	१५००	
५	झोराहाट १	आदर्श युवा क्लवको भवन निर्माण	वटा	१५००००	०	१५००००	१८७५४३.४			१८७८२१.३	१५००००	०	१५००००	०७२.१२.९	०७३.२.१५	०७३.१.१३			अ शरद कु लुइटेल	५००	
६	विराटनगर ११	गणेश मन्दिर मर्मत टायल लगाउने	वटा	१०००००	०	१०००००	१२४९१४			१२४९१४	१०००००	०	१०००००	०७२.१२.१६	०७३.२.१०	०७३.२.९			अ गोपाल प्र ढकाल	१०००	
७	विराटनगर ११	गिता मन्दिर परिसरमा माटो भर्ने काम	बिमि	१३५०००	०	१३५०००	१६२७१०	३२६.५	३२६	१६२७१०	१३५०००	०	१३५०००	०७२.१२.२१	०७३.२.३०	०७३.२.३०			अ नारद प्र तिवारी	१६००	
८	कटहरी ७	पहाडेवस्तीमा नाला निर्माण		१५००००	०	१५००००	१८४५०.४	११५	१३२	१८७६३१.४	१५००००	०	१५००००	०७२.१२.२१	०७३.१.३०				अ बुचाइ शेष स सम्भुसरण	६००	
९	झोराहाट १	ओमशान्ति सामुदायिक भवनमा छतढलान		१३५०००	अशाक १५००००	७८५०००	५५३०३०.९७							०७३.१.६	०७३.२.३०				अ कमला लिम्बु	२५०	

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
१०	विराटनगर ४	महिला बृतिविकास कार्यक्रम शिपमुलक		३५००००	०	३५००००	४२००००						०७२.१.२.३०	०७३.३.३.२०				अ मनोज वस्नेत			
११	कटहरी ३	खोरीया टोलमा चौतारो निर्माण		१०००००	०	१०००००	१२०४९८.८						०७३.१.२.१	०७३.२.३.३०				अ आशाराम स उगनलाल मण्डल	२५०		
१२	विराटनगर	युनाइटेड स्पोर्टिड क्लवमा फर्निचर तथा जीम सामग्री खरिद		२०००००	३०००००	५०००००	६१६४६७						०७३.१.२.२	०७३.३.१.५				अ नोच द्विवेदी स सचिन घिमिरे			
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९७००००																	
७	क्षेत्र नं ७	शेखर कोइराला																			
१	डंग्राहा	महिला जागृति कृषक सहकारी संस्था भवन फ्लोर ढलान		१०००००	०	१०००००	१२५१५७.५१			१२६३९३.३	१०००००	०	१०००००	०७२.१.२.१	०७२.१.२.३०	०७३.१.२.३			अ कमला चौधरी	५००	
२	विराटनगर ६	इमान अबुहनिफा मदर्शामा शौचालय निर्माण		१०००००	०	१०००००	१२७४४१.८७			१३६४३२.२	१०००००	०	१०००००	०७२.१.२.५	०७३.२.३.०	०७३.१.२.३			अ मो मोहन खाँ स मो जलाउद्धिन	११५	
३	विराटनगर ६	आर्ट अफ लिभिड नेपालको भवन निर्माण		१०००००	०	१०००००	१७१३७३.५९						०७२.१.२.६	०७३.२.३.०				अ शेर ब श्रेष्ठ	५००		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
४	टंकी २	श्री लिलाभक्त निमाविमा फर्निचर खरिद	सेट	३०००००	०	३०००००	५५						०७३.१.२९	०७३.२.३०				अ जीत ब थापा गीता दाहाल	३४०		
५	विराटनगर ६	श्री वैभव महालक्ष्मी मन्दिर निर्माण		५००००	जिविस ५००००	१०००००	१२७४२३.६८						०७३.१.३०	०७३.३.२०				अ शर्मिला भट्टराई तुलाग थापा	४००		
६	विराटनगर ५	प्रभात मण्डली चर्च निर्माण		१०००००	०	१०००००	१२८४०२						०७३.१.३१	०७३.३.१५				अ रतन राउत रणधर राई			
७	तेतरीया ८	देवी माविमा माटो पुर्ने काम	घमि	१०००००	०	१०००००	१३२३८६	२४३					०७३.१.३१	०७३.३.१५				अ रुद्र नारायण खवास गीता हजारी	३००		
८	विराटनगर ५	नोनाकोइराला प्रतिष्ठान भिडियाकलेज कम्पाउण्डवाल निर्माण	मि	३०००००	क्षेत्र ६८९५०० शान्ति ८७५००	१०७७०००	१२००२१७.००	३७०					०७३.१.३१	०७३.३.१५				अ डा नारायण कुमार महास लिलावल्लभ घिमिरे	३००		
९	टंकिसिनुवारी	जेभियर्स स्कुलदेखि वस्ता सडक ग्राभेल	मि	५२००००	०	५२००००	६५२५१३.३	१७.००					०७३.१.३१	०७३.३.२०				अ राजु थापा पर्शुराम थापा	४००		
१०	विराटनगर ७	बाबा गरिबाय शिव मन्दिर रंगरोगन		५००००	०	५००००	६३५५२.२३						०७३.२.१६	०७३.३.२०				अ बन्नी थापा स रामजीवन अग्रवाल	१५००		
११	हातिमुढा ३	श्री कर्मवीर मावि फर्निचर खरिद र रंगरोगन		१०००००	०	१०००००	१२६७९.६.९						०७३.२.२५	०७३.३.१५				अ गेनावती कुमारी सरदार स शम्भु प्र खतिवडा	२५०		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
१२	विराटनगर ९	लायन्स क्लव विराटनगर प्रिनसिटी		१०००००	०	१०००००	१२२०५०						०७३.२.३१	०७३.३.२५				अ शुरेश कुमार श्रेष्ठ स कर्ज ब रायमाजी	३००		
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९७००००																	
८	क्षेत्र नं ८	चन्द्र ब गुरुङ																			
१	केरावारी ९	श्री शहिद स्मृति प्राविचो भवन निर्माण	बटा	२०००००	०	२०००००	२६८४७३.४२				१६७०००		०७२.१.२.१७	०७३.२.१०				अ राम ब मगर	१६०		
२	कोशीहरैचा १	सुकुम्बासी वस्ती त्रिवेणीचोक बाटो ग्राभेल	मि	३७००००	०	३७००००	४६५१६५.०१	६१०					०७२.१.२.२२	०७३.२.३०				अ काली ब लिम्बु	२००		
३	कोशीहरैचा	एकतामार्ग सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२५३८१.६७	२६२	२६०	१२५९७९.९	१०००००	०	१०००००	०७२.१.२.२३	०७३.२.१५	०७३.१.१५		अ विमला चुडाल स कल्पना तामाङ	५००		
४	कोशीहरैचा २	मुसलमानटोलमा कालोपत्रे	मि	२०००००	०	२०००००	३१९२००.२४	६५.००					०७२.१.२.२८	०७३.२.२५				अ मो रफिक	१०००		
५	कोशीहरैचा १	साकेला मन्दिर भवन निर्माण		२०००००	०	२०००००	२५०८१६.०९						०७२.१.२.२८	०७३.२.२५							

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
१	क्षेत्र नं ९	डिग बहादुर लिम्बु																			
१	उर्लावारी ४	नमुना बालगृह निर्माण		१५००००	०	१५००००	१८७३२८.४८			१८७३२८.४८	१५००००	०	१५००००	०७२.१०.२८	०७२.१२.२५	०७२.१२.२०			अ प्रहाद थापा	१००	
२	टाँडी ६	श्री जनकल्याण प्रावि संरक्षण तारजालीबाट	थान	१५००००	०	१५००००	१९११८२.५४	३२.००	३२	१९११८२.५४	१५००००	०	१५००००	०७२.११.३	०७३.१.२५	०७२.१२.१६			अ छत्र ब कटुवाल	७०	
३	लेटाडभोगटेनी	लेटाड क्याम्पसको भवन निर्माण	बटा	५०००००	०	५०००००	६१४२६०.९२							०७२.११.५	०७३.२.२५				अ दिपक चन्द्र राई	५००	
४	लेटाडभोगटेनी	महाभारत माविको खानेपानी मर्मत		१०००००	०	१०००००	१२८१९४.४८							०७२.११.१७	०७३.१.२०				अ गंगाविर तामाङ	४५०	
५	लेटाडभोगटेनी	चर्च निर्माण ले.भो. ४		५००००	०	५००००	६५५१४.२९							०७२.११.१८	०७३.२.१५				अ सकल ब मगर	५००	
६	लेटाडभोगटेनी	बगुवा अधेरी सडक मर्मत ले.भो.४	मि	१५००००	०	१५००००	१८८२६३.२०				७२५००			०७२.११.१८	०७३.१.३०				अ कुमार लिम्बु	५००	
७	जाँते ६	दुर्गा प्राविमा खेलमैदान निर्माण		१०००००	०	१०००००	१२२५८६.४८							०७२.१२.१५	०७३.२.२५				अ आसविर राई	४३२	

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
८	मधुमल्ला ७	श्री शारदा माविमा फर्निचर खरिद	बटा	१५००००	०	१५००००	१८८७२३.५६	१टेबल ३२ कुर्सि		१८८७२३.५६	१५००००	०	१५००००	०७२.१.२.३३	०७३.२.३०	०७३.२.१०			अ कमल तामाङ	४४०	
९	सिंहदेवी	पाथिभरा माता मन्दिरको भवन निर्माण		५००००	०	५००००	६३०७७.८१							०७२.१.२.२९	०७३.२.३०				अ काली ब चेमजोङ	४००	
१०	वारंरंगी २	श्री बालकल्याण प्रावि मर्मत छाना बनाउने		५००००	०	५००००	७३९३४.०२			७३९३४.०२	५००००	०	५००००	०७२.१.२.२८	०७३.२.१५	०७३.१.२५			अ. शन्त कु राई स रत्न कुमार राई	४५	
११	लेटाडभोगटेनी	वि पि को शालिक जिर्णोद्वार		४७००००	०	४७००००	५२८७१२.३२							०७३.२.३१	०७३.३.२५				अ राजकुमार लामा स उत्तम श्रेष्ठ	४५०	
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९७००००																	
१०	समानुपातिक	सुजाता कोइराला																			
१	महादेवा	मिर्चाडाँगी पुनमसिंहको घरदेखि दक्षिण भारत सिमासम्म सडक मर्मत	मि	१५००००	०	१५००००	१८८०९७.७२	६८०	६२०	८७६६८.०४	१४९१७१	०	१४९१७१	०७२.१.१.३	०७३.१.१५	०७२.१.२.१९			अ गान्धि प्र सिंह	५००	

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान			ला ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
२	राजघाट ७	जि पि स्मृति अधुरो भवन निर्माण	बटा	१५००००	०	१५००००	१९०३०९.१४						०७२.११.२	०७३.२.१५				अ बाबुराम बुढाथोकी	१०००		
३	रंगेली ८	रामजानकी मन्दिरमा हवनकुण्ड निर्माण		१५००००	०	१५००००	१९३१८८.५५		१८२९२		८८४६२	०	८८४६२	०७२.११.१६	०७३.२.१५			अ राम प्रसाद मण्डल	१०००		
४	गोविन्दपुर इटहरा	पाइप खरिद गरी ट्युबेल जडान गर्ने	सेट	४७००००	०	४७००००	५८९४९८.८	८५					०७२.११.१८	०७३.१.१५				अ कन्हैयालाल राजवंशी	४५०		
५	गोविन्दपुर १	गाविस भवन दक्षिण मगरटोल हुँदै राजनडाँगीको घरसम्म सडक मर्मत	मि	१५००००	०	१५००००	१८८०४९.६१	३००					०७२.११.१८	०७२.१२.२५				अ कन्हैया राजवंशी	१०००		
६	डाइनिया २	प्रहरीचौकी कम्पाउण्डवाल निर्माण सिक्टी चौकी	मि	१५००००	०	१५००००	१८९०८८.२३	३४	३४	२००४९४.३४			१५००००	०	१५००००	०७२.११.१८	०७३.२.१५		अ गुलाम मोहिदिन मिया	५००	
७	सिजुवा ८	श्री शिदकाली माविमा फर्जिचर निर्माण	बटा	१५००००	०	१५००००	१८८०००	४७	४७	१८८०००			१५००००	०	१५००००	०७२.११.३०	०७३.२.१५		अ शोभित ना तानिया	६५०	
८	इटहरा ७	कट्टु प्रावि देखि दक्षिण भोजराज कट्टेलको घरहुँदै खुकुटोला सडक निर्माण	कम	१५००००	०	१५००००	१८९२१०	२१२०	२२२२	१८८९३५			१५००००	०	१५००००	०७२.१२.५	०७३.२.१५		अ नीरा कट्टेल	१०००	

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
९	झुर्किया	झुर्किया उदेखि उत्तर सिजुवा ढबाट केशरवारीसम्म सडक मर्मत	मि	१५००००	०	१५००००	१८९५३५.२९	२००					०७२.१२.२१	०७३.१.१५				अ लिलादेवी राजवंशी	५००		
१०	वरडंगा १	सफिद मियाको घरबाट पश्चिम सोनापुर प्रहरीचौकी जोड्ने बाटो निर्माण	मि	७५०००	०	७५०००	९७०२०	१०५					०७२.१२.२१	०७३.१.२५				अ सविर मिया	५००		
११	क्षेत्र नं १	महिला तथा युवाहरुलाई सिपमुलक तालिम		१०००००	०	१०००००	१२०८६०						०७३.१.८	०७३.२.३०				अ नारायणी देवी पण्डीत	४००		
१२	वरडंगा ९	कृष्ण दासको घरखेत पुर्व शिव मन्दिरदेखि चैतासम्म सडक निर्माण		७५०००	०	७५०००	९७०२०						०७२.१२.८	१७३.१.३०				अ शशिभुषण झा स ज्याबुल रहमान	३००		
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९७००००																	
११	समानुपातिक	मिनेन्द्र रिजाल																			
१	विराटनगर	विराट सेवा आश्रम भवन निर्माण विराटनगर १३	बटा	१६००००	११८५०००	१३४५०००	१५५३७०४.८९						०७२.१२.१८	०७३.३.१०				अ शम्भुराज शर्माधिमिरे स रामकृष्णराज तिम्सीना	१०००	पुर्विका क्षेत्र नं ६ भोट्टी कविता	

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
२	विराटनगर ४	सम्राट स्पोर्टिङ क्लबको भवन निर्माण		१६००००	०	१६००००	१९२०७२.७५			१९२०७३.७५	१६००००	०	१६००००	०७२.१०.२८	०७३.२.३०	०७३.२.२२		अ कैलाश गौतम	१०००		
३	भौडाहा ७	श्री लक्ष्मी निमाविको कम्पाउण्डवाल निर्माण	मि	१६००००	०	१६००००	१९२२४०.१९	३०.००	३५	१९२३८२.१६	१६००००	०	१६००००	०७२.११.१२	०७३.१.३०	०७२.१२.१४		अ राजकुमार देव	२२५		
४	विराटनगर ११	कृष्णद्वैपायन व्यास मन्दिर मर्मत		१६००००	अशोक १०००००	२६००००	३२१११४.४१			३२१११४.४१	१६००००	०	१६००००	०७२.११.२३	०७३.१.३०	०७३.२.२०		अ उमेश कु पराजुली	१०००		
५	झोराहाट ६	अशोकचौक देखि दक्षिण बैगनलाल निमावि जाने बाटो ग्राभेल	मि	१६००००	०	१६००००	२०१९४३.५५	३१५.००		१३५७५.७.३	१०८५००	०	१०८५००	०७२.१२.२८	०७३.१.३०			अ इन्द्रलाल खर्क	५००		
६	कटहरी २	श्री रामजानकी मन्दिरको कम्पाउण्डवाल लगाउने कार्य	मि	१६००००	०	१६००००	१९८८६०.३०	४८.००	५०	१९८८६०.३	१६००००	०	१६००००	०७२.१२.२३	०७३.१.३०	२०७३.१.२८		अ चमक ना माझी	२५०		
७	विराटनगर १०	बुद्धिमिलन वाचनालयमा फर्निचर खरिद	थान	१६००००	०	१६००००	१९५०००.००	३४.००	३४	१९५०००	१६००००	०	१६००००	०७२.१२.२८	०७३.१.१५			अ पदम श्रेष्ठ	२०००		
८	लखन्तरी	कृषि तथा मत्स्य तालिम		१६००००	०	१६००००	१९२९५०.००							०७३.१.३०	०७३.२.३०			अ कृष्ण कु सरदार स लखिचन माझी	५०		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ला ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
९	विराटनगर १	त्रिवेणी वाचनालयमा कम्पाउण्डवाल निर्माण	मि	१६००००	०	१६००००	१९८७३५.१४						०७३.२.१०	०७३.३.१५				अ भिम पराजुली स उद्व	३००		
१०	विराटनगर १२	रामजानकी मन्दिर परिसरमा कोट स्टोन टायल लगाउने कार्य	बमि	१६००००	०	१६००००	१९५६७८.२६	१२४१.५०					०७३.१.२२	०७३.२.२५				अ गोपाल प्रसाद राठी स श्याम कु श्रेष्ठ	१०००		
११	विराटनगर २	नेपालमार्ग नाला निर्माण तथा मर्मत		१६००००	०	१६००००	१९२८६४.७३						०७३.२.३१	०७३.३.१५				अ श्रीमति सितल खनाल	६००		
१२	बैजनाथपुर ७/८	राधाकृष्ण मन्दिर स्तरोन्नती		१६००००	०	१६००००	१९२४२१.०८						०७३.२.३१	०७३.३.१५				अ प्रशान्त चौधरी स पवनलाल माझी	२५०		
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००					५००००	५००००						सुनिल भण्डारी			
		जम्मा		१९७००००																	
१९	समानुपातिक	अशोक कोइराला																			
१	झोराहाट १	ओमशान्ति सामुदायिक भवनमा छतढलान		१५००००	महेश १ ३५००० सा.कोष ५०००००	७८५०००	९२१९३२.८१						०७३.१.६	०७३.२.३०				अ कमला लिम्बु स राम प्र न्यौपाने	२५०		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
२	विराटनगर ६	विराट बहिरा माविको भवन निर्माण तथा फ्लोर ढलान		१०००००	०	१०००००	१२५८६२.३६			१२५८६२	१०००००	०	१०००००	०७२.१०.२९	०७२.१२.३०	०७२.११.१३			अ मिना जोशी मिन अधिकारी	१५०	
३	विराटनगर ११	कृष्णद्वैपायन व्यास मन्दिर मर्मत		१०००००	मिनेन्द्र ६००००	२६००००	३२११४.४१			३२१६०२.७५	१०००००	०	१०००००	०७२.११.२३	०७३.१.३०	०७३.२.२०			अ उमेश पराजुली स मात्रिका प्र पोखरेल	१०००	
४	सुन्दरदुलारी १०	आदर्श प्राविमा कम्पाउण्डवाल निर्माण	मि	१०१०००	०	१०१०००	१२९०८९.०६	७०	१००	१२९८४७.०४	१०१०००	०	१०१०००	०७२.१२.१८	०७३.१.३०	०७३.२.१९			अ हरीनारायण चौधरी स मिना चौधरी	९०	
५	सुन्दरदुलारी ९	घेरावनी चौतारा एवं थानगाछी मन्दिर निर्माण		४०००००	०	४०००००	५०३५३२.२६				२७१०००			०७२.१२.२१	०७३.२.१५				अ उद्धव प्र कोइराला	२५०	
६	लखन्तरी ९	कुलो पैनी मर्मत कृष्णकुमारको घरदेखि	मि	१०००००	०	१०००००	१२००४२.१६							०७२.१२.२९	०७३.२.१५				अ तुलाराम सरदार	२५०	
७	विराटनगर १	नोनाकोइराला स्मृति भवनमा रंगरोगन तथा फर्निचर		२६९०००	०	२६९०००	३२३७००.५२				१२९०१८			०७३.१.२२	०७३.३.१०				अ विनोद कु बस्नेत स सन्तनु रेग्मी		
८	सुन्दरदुलारी ४	विद्युत विस्तार कार्य तार पोल खरिद जडान	मि/बटा	२०००००	०	२०००००	३००११६							०७३.१.३०	०७३.३.१५				अ महेश राई स रुपनारायण श्रेष्ठ	४००	

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
९	विराटनगर ४	असनमार्ग ग्राभेल अच्युत राइसमिल देखि वन कार्यालय जाने बाटो ग्राभेल		१५००००	०	१५००००	१८७९७३	३५१					०७३.१.२३	०७३.३.१०				अ सिरिना रोकाया स इश्वरी महत	१०००		
१०	कोशीहरैचा	मृगौलीया भुलके सलकपुर पेटीया वृक्षारोपण गर्ने कार्य	बटा	१०००००	०	१०००००	१२५२५०	१५०	१५०	१२६०८५	१०००००	०	१०००००	०७३.१.३१	०७३.२.३०	०७३.२.२९		अ अनिता ज्ञावली स शोभित	६००		
११	झोराहाट १	झोराहाट नाट्य समुहद्वारा नाट्य शिल्प कार्यशाला तालिम		१०००००	०	१०००००	१२००००						०७३.१.३१	०७३.३.२५				अ भरत गुरागाँइ स राम प्र न्यौपाने	१८		
१२	भौडाहा १	दिनाभद्री मन्दिर निर्माण		१५००००	०	१५००००	१८०६२५.०८						०७३.१.३१	०७३.३.१५				अ मायानन्द ऋषिदेव स फूदिलाल मुडियारी	१५०		
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९७००००																	
१३	समानुपातिक	भोटनी देवी खवास																			
१	विराटनगर	विराट सेवा आश्रम भवन निर्माण विराटनगर १३	बटा	१०००००	१२४५०००	१३४५०००	#####						०७२.१२.१८	०७३.३.१०				अ शम्भुराज शर्माधिमिरि स रामकृष्णराज तिम्सीना	१०००	पुर्विका क्षेत्र ६ मिनेन्द्र कविता	
२	वाहुनी २	महेन्द्र निमाविको कम्पाउण्डवाल निर्माण	मि	१५००००	०	१५००००	१८०९०.००	२५	२६	१९२७०२.९६	१५००००	०	१५००००	०७२.११.१३	०७३.१.१५	०७३.१.१५		अ श्रवण कु गच्छदार स जीत ब गच्छादार	३५०		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
३	हसन्दह ७	मंगलवारे रायमाझी हुँदै मर्चनिया सडक ग्राभेल	मि	२०००००	०	२०००००	२५०४२७.२५	७५०	७५५	२५२०९६.७७	२०००००	०	२०००००	०७३.१.१८	०७३.२.१५	०७३.१.१०		अ योगेन्द्र राजवंशी	३००		
४	विराटनगर १	दुर्गा मन्दिर निर्माण		१०००००	०	१०००००	१२५७४७.६१							०७३.१.२२	०७३.३.१०			अ ललकु सहनी स मिट्ट मण्डल	५००		
५	विराटनगर १०	नेपाल निजामति करमचारी युनियन भवन निर्माण		३७००००	६८९५.००	१०५९५.००	१२४८६४.२२							०७३.१.२६	०७३.२.१५			अ माधव प्र हुंगेल स रामचन्द्र गौतम	३५००		
६	लखन्तरी ७	महिला सामुदायिक भवनमा फर्निचर निर्माण		१०००००	०	१०००००	१२०६९६.५१	१२						०७३.१.३०	०७३.३.१५			अ लिलादेवी माझी स देवी कुमारी खड्का	२५०		
७	भौडाहा ६	गुरु आश्रम कविर आश्रम भवन निर्माण		१०००००	०	१०००००	१२०४०६.९३							०७३.१.३१	०७३.३.१५			अ चंचल साह स शम्भु नारायण साह	१७५		
८	वैजनाथपुर २	महिला संजालको सामुदायिक भवन निर्माण		१५००००	०	१५००००	१८००६६.९१							०७३.१.३१	०७३.३.१५			अ सुनिता देवी खवास स सम्झना भुजेल	२०००		
९	भौडाहा १	सत्यनारायण मन्दिर भवन मर्मत		१०००००	०	१०००००	१७०९२७.००							०७३.१.३१	०७३.३.१५			अ सम्पतलाल साह स विनालाल गुडियारी	२५०		
१०	विराटनगर १६	शसस्त्र क्याम्पसमा सेफ्टी ट्यांकि निर्माण		२०००००	१९००००	३९००००	४२९३३७.६८							०७३.१.३१	०७३.३.१५			अ निर ब कटुवाल स सोमाकुमारी राउत	६००		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ला ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
११	झोराहाट	श्री विरेन्द्र माविमा फर्निचर निर्माण		१५००००	०	१५००००	१८८०००.००						०७३.२.२३	०७३.३.२०				अ केकिलाल माझी स दुखाराम	२२०		
१२	कटहरी ४	पासवानटोल पश्चिम नहर जाने बाटो सहिदपार्कसम्म निर्माण	मि	२०००००	०	२०००००	२५०४२७.२५						०७३.१.१७	०७३.२.१५				अ जयन्त कुमार राजवंशी स पदम ठाकुर	२५०		
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९७००००																	
१४	समानुपातिक	कविता सरदार																			
१	विराटनगर	विराट सेवा आश्रम भवन निर्माण विराटनगर १३	बटा	१०००००	१२४५०००	१३४५०००	१५५३७०४.८९						०७२.१२.१८	०७३.३.१०				अ शम्भुराज शर्माधिमिरे स रामकृष्णराज तिम्सीना	१०००	पुबिका क्षेत्र ६ मिनेन्द्र भोट्टी	
२	विराटनगर ४	ज्योतिमार्गमा नाला निर्माण	मि	२०००००	०	२०००००	२४२१६२.३१	८०	८०	२४२१६२.३३	२०००००	०	२०००००	०७२.११.६	०७३.२.१५	०७३.१.३०		अ पदम प्र पोखरेल स ज्ञानेन्द्र रेग्मी	१०००		
३	थलाहा ३	राधाकृष्ण प्राविको भवन मर्मत		१०००००	०	१०००००	१४८२११.३३			१४८२११.३३	१०००००	०	१०००००	०७२.११.१७	०७३.१.२५	०७३.१.३१		अ भजनलाल मुण्डीयारी	१२५		
४	वयरवन ३	वार्ड नं ३ लक्ष्मी प्रावि जाने सडक ग्राभेल	मि	१६५०००	०	१६५०००	२००५५९.००	३७०	३७६	२००९०७.३८	१६५०००	०	१६५०००	०७२.१२.८	०७३.१.३०	०७३.१.२८		अ टंकमाया काफ्ले	१५००		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
५	झोराहाट ५	रवि निमाविको भवन निर्माण		२०००००	०	२०००००	२५०९५६.०१						०७२.१.२.४	०७३.२.१५				अ नरेन्द्र कु सरदार	२७५		
६	लखन्तरी १	बेगनलाल निमाविमा फर्निचर खरिद		१०००००	०	१०००००	१२०००६.००	दरुटेपकु १४	दरुटेपकु १४	१२०००६	१०००००	०	१०००००	०७२.१.२.२४	०७३.२.३०	०७३.२.२४			अ महेन्द्र रिषिदेव		
७	अमरदह ४ र ५	डिल्लीमार्ग टिकाराम बस्नेतको घरपश्चिम ४ र ५ को सिमासम्म सडक ग्राभेल	मि	१६००००	०	१६००००	२००८९७.००	५२०		२००४४२.२१	१५९५४५	०	१५९५४५	०७२.१.२.२५	०७३.२.१०	०७३.२.१०			अ कर्ण ब याखा स देधनिधि गौतम	३००	
८	पथरीशनिश्चरे १२	शिद्धेश्वर शिवालय मन्दिर परिसरमा सामुदायिक भवन निर्माण		१६००००	०	१६००००	२००२७४.००						०७३.१.८	०७३.२.३०				अ टेक ब थापा	१२००		
९	पथरीशनिश्चरे ५	किसानटोल सडक ग्राभेल तथा होमपाइप जडान	मि/थान	१६००००	०	१६००००	२००७०२.६८	२९०/१०	२९०/१०	२००७३८.४९	१६००००	०	१६००००	०७३.१.१४	०७३.२.२५	०७३.२.२५			अ लाल ब राई	५००	
१०	विराटनगर	युनाइटेड स्पोर्टिड क्लवमा फर्निचर तथा जीम सामाग्री खरिद		३०००००	महेश २०००००	५०००००	६१६५६७						०७३.१.२२	०७३.३.१५				अ नोच द्विवेदी स सचिन घिमिरे			
११	बुधनगर ३	बजरंगवली हनुमान मन्दिर निर्माण		११५०००	०	११५०००	१३३१५३.६८						०७३.१.३१	०७३.२.३०				अ परीयानन्द मण्डल स विष्णु कुमार मण्डल	३००		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
१२	हसन्दह ३	भातेगौडा दक्षिणटोल तल्लो कुडा जाने सडक स्तोनन्ती	मि	१६००००	०	१६००००	२००२३७.२९	४१५					०७३.३.३१	०७३.३.१५					अ रोशन थापा स किशोर कटवाल	५००	
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९७००००																	
१५	समानुपातिक	पुस्कर आचार्य																			
१	विराटनगर ११	आरोहण गुरुकुलमा एसीलाइट जडान		२०००००	०	२०००००	२४३५९४.१			२४३५९४.१	२०००००	०	२०००००	०७३.१.१४	०७३.२.३०	०७३.२.११			अ भैरव क्षेत्री	१५००	
२	रंगेली	जनता क्याम्पसमा फर्निचर व्यवस्थापन	थान	१०००००	०	१०००००	१२५१६०	१०	१०	१२५१६०	१०००००	०	१०००००	०७३.१.१४	०७३.२.३०	२०७३.२.२०			अ रामनारायण मण्डल स लोचन प्र खतिवडा	१५०	
३	क्षेत्र नं ४	खानेपानी ट्युब्वेल खरिद तथा जडान		५५००००	०	५५००००	६९१८०१.५							०७३.१.२२	०७३.३.१५				अ सुमन कुँवर स वासुदेव राम गन्गाई	४००	
४	विराटनगर ११	नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको भौतिक सामग्री खरिद		१७००००	०	१७००००	२१२३८३.५							०७३.२.१६	०७३.३.१५				अ शुसिल कोइराला स शीघलाल राजवंशी	४५०	

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ला ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
१	विराटनगर	विष्णुमाया सामुदायिक भवन निर्माण	बटा	१५००००	निक्षेप ६६९,५००	६३९५००	१०३६७७४.६३							०७२.११.३०	०७३.३.१०			अ केशव प्र गौतम स कपिल गौतम	१५००		
२	विराटनगर	ओशिन व्युटी क्लीनिक विराटनगरद्वारा व्युटीपार्लर तथा व्यवस्थापन तालिम		१२५०००	०	१२५०००	१५६७६०.००			१५६९९४.२१	१२५०००	०	१२५०००	०७२.१०.२	०७२.१२.३०	०७३.१.६		अ ममता प्रधान	१००		
३	विराटनगर ३	मस्यौरा तितौरा सोलार ड्रायरमा प्रशोधन कार्य गर्ने तालिम		७००००	०	७००००	६९९५०.००			९०९५०	७००००	०	७००००	०७२.१०.२९	०७३.१२.३०	२०७२.१२.२३		अ लिलादेवी रिजाल	५५		
४	शि वडहरा ७	एलानपुर सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२०६७६.२९	१६५	२४०	१२५४४५.६	१०००००	०	१०००००	०७२.११.१२	०७३.१.१५	०७३.१.१०		अ ध्यानचन्द चौधरी स टिकाराम सरदार	५००		
५	विराटनगर १	विष्णुमाया पुस्तकालय भवन निर्माण		१००००००	०	१००००००	१२०३६६९.२७			५७०६१५.४६	४७४०१०		४७४०१०	०७२.११.११	०७३.२.३०			अ दामोदर प्र घिमिरे	२५००		
६	तेतरिया	ढाका कपडा बनाउने तालिम		१२५०००	०	१२५०००	१६००००.००	०						०७२.१२.३	०७३.३.१५		१००	अ गुणावतीदेवी थारु	२०		
७	विराटनगर उर्लावारी	सुचना प्रविधि सिपमुलक तालिम		१०००००	०	१०००००	१२१०००.००	०						०७३.१.१०	०७३.३.१०			अ रामचन्द्र अधिकारी	६०		
८	टंकी ४	जनज्योति समाज उत्थान भवन मर्मत तथा फर्निचर	थान	१०००००	०	१०००००	१२१३४१.४४	२५						०७३.१.२०	०७३.२.१५			अ माधवकाजी घिमिरे स बल व केशी			

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
९	हात्तिमुढा ७	मदरशा तालेमुल कुरान भवनमा फर्निचर	धान	१०००००	०	१०००००	१२५०३०.६०	३८	४१	१२६९२९	१०००००	०	१०००००	०७३.१.३१	०७३.२.३०	०७३.२.२५		अ मो किलिम मिया	१२५		
१०	डंग्राहा ७	करिया बाँध मर्मत		५००००	०	५००००	६२७०४.१६			६६३१०	५००००	०	५००००	०७३.१.३१	०७३.२.३०	०७३.२.२२		अ आशाराम विश्वास स तिर्थ ब विष्ट	३०		
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९७००००																	
१७	समानुपातिक	गंगादेवी डांगी																			
१	इटहरा	श्री राधाकृष्ण मंदिर निर्माण तथा रंगरोगन		२०००००	संस्कृति १९,४०००	३९,४०००	४६३०९१.१३			४१,४३५९.३५	२०००००	०	२०००००	०७२.११.३०	०७३.१.३०	२०७३		अ रुद्र पाण्डे स तोरणमिलन डाँगी	२५००		
२	थलाहा १	जनता उमावि पुर्व सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२६४१७.४६	१४८.००						०७२.१०.२०	०७२.१२.३०			अ दल कु ठाकुर	५००		
३	अमाही /दादरवैरीया	खानेपानी ट्युवेल खरिद तथा जडान	सेट	१२००००	०	१२००००	१५०४२९.९५	११.००						०७२.१०.१९	०७२.११.२५			अ श्यामलाल देवान	८०		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
४	इटहरा ३	सामुदायिक भवन निर्माण तथा फर्निचर		१९००००	०	१९००००	२२८४८५.८३			२२८६६८.२८	१९००००	०	१९००००	०७२.१०.२५	०७२.१२.३०	०७३.१.१६		अ उद्धव प्र पोखरेल स भिम ब पौडेल	१०००		
५	सोराभाग १	नेपाल सन्तमत सत्संघ मन्दिर भवन नि		३०००००	०	३०००००	३७७३५८.४४			३९२२४७.८७	३०००००	०	३०००००	०७२.११.१०	०७३.१.२५	०७३.१.२४		अ नन्दुलाल चौधरी	५००		
६	इटहरा १	रातेहोली मलामी जाने बाटोमा होमपाइप कल्भर्ट		३१००००	०	३१००००	४००८३२.५२							०७२.११.२	०७३.१.२५			अ देव कुमार वस्नेत	१०००		
७	सोराभाग ५	श्री जन निमावि पुर्व ललिमा जोड्ने बाटोमा स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण		१०००००	०	१०००००	१२५५४७.६८			१२६०११.१८	१०००००	०	१०००००	०७२.११.१७	०७३.१.१५	०७३.१.७		अ विरेन्द्र मण्डल	५००		
८	वरडंगा २	चौकीटोल देखि दक्षिण तटबन्ध जाने बाटो निर्माण	मि	१०००००	०	१०००००	१२९३६०	१३५.००						०७२.१२.८	०७३.१.२५			अ देवनारायण यादव	५००		
९	दर्वेशा १	मर्णिकर्णिका घाटमा घेरावारा गर्ने कार्य	मि	१०००००	०	१०००००	१२४७३४	४०७	४०७	१३३८४३	१०००००	०	१०००००	०७२.१२.५	०७३.१.३०	०७३.१.		अ जितुलाल ताजपुरीया	१०००		
१०	रंगेली २	तिरुपति आर्यघाटमा कुरुवाघर निर्माण		२०००००	०	२०००००	२६११५८.०६			१२५४७८.८१	१००३८३	०	१००३८३	०७२.१२.११	०७३.२.१५			अ अजय राय	१०००		
११	ववियावर्ता ८	होमपाइप खरिद जडान	बटा	१०००००	०	१०००००	१२४८१४	१३.००	१३	१२४८१४	१०००००	०	१०००००	०७२.१२.१४	०७३.१.१५	०७३.१.३०		अ मनोज कुमार सरदार स नारायण खतिवडा	५००		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
१२	कदमाहा ९	वार्ड नं ९ यादवटोल हुँदै पुर्व जाने वार्ड नं ३ सुरेश घरदेखि दक्षिण पुर्व जाने गदिया नदि अरुण झा सडक		१०००००	०	१०००००															
		प्रशासनिक खर्च		५०००००	०	५०००००															
		जम्मा		१९७०००००																	
१८	समानुपातिक	तारा राई																			
१	डंग्राहा	कमलपुर स्वास्थ्यचौकी खिलानाथ मगरको पसलहुँदै पुर्व जाने सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२६४६६.४	१३०	१८५	१२६९२४.४	१०००००	०	१०००००	०७२.११.१२	०७२.१२.३०				अ कुल प्र रेग्मी	५००	
२	टंकीसिनुवारी	वार्ड नं ३ र ४ सिमानाको नहरमा कल्भर्ट निर्माण		२०००००	०	२०००००	२५७१८३			२६०५०३	२०००००	०	२०००००	०७२.११.३०	०७३.२.१०	०७३.२.५			अ पुर्ण ब केशी स सिताराम राउत	५००	
३	विराटनगर ५	आत्रय अनुसुइयामार्ग खार्जी कोहवरा नहरपुर्व भवनाथमार्ग निर्माण र होमपाइप	मि/थान	२०००००	०	२०००००	२५८८४४.८८	१५०/६	१६०।१	२६८१२१.६८	२०००००	०	२०००००	०७२.१२.३	०७३.२.२९	०७३.१.१२			अ भरत प्र खरेल स मेनका घिमिरे	५००	
४	शि वडहरा ४	वार्ड नं ४ देखि लिम्बुटोल जाने सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२०७८८.२	१८५	२८०	१२२८३२.१५	१०००००	०	१०००००	०७२.१२.४	०७३.१.३०	०७३.१.२२			अ बैजु विस्वास स विनोद चौधरी	५००	

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
		जम्मा		१९,७००००																	
१९	समानुपातिक	मिना यादव																			
१	भाथिगछ २	श्री लक्ष्मी निमाविको कम्पाउण्डवाल निर्माण	मि	२७५०००	०	२७५०००	३४६३३०.६८	३७	३७	३४८८६५.३२	२७५०००	०	२७५०००	०७२.११.९	०७३.१.३०	०७३.१.२३			अ सुरज कु राजवंशी स कृष्ण प्र अधिकारी	५००	
२	बुधनगर ७	नेपाल सन्तमत सत्संघ भवनमा कम्पाउण्डवाल निर्माण तथा प्यारासेट वाल निर्माण		२७५०००	०	२७५०००	३५०६७८.६९							०७२.१२.१८	०७३.१.३०			अ कर्मचन्द्र यादव	५००		
३	नोचा ३	खानेपानी ट्युवेल खरिद तथा जडान	सेट	१५००००	०	१५००००	१९५०६६.३१	२१						०७२.१२.१	०७३.१.३०			अ मोदिर मिया स बवितादेवी मण्डल	५००		
४	बुधनगर ९	आरिफ हुसैन प्रावि भवन निर्माण		१५००००	मवालिका ५,००००	२०००००	२४२३६३.५२			२४२३६३.५२	१५००००	०	१५००००	०७२.१२.८	०७३.१.३०	०७३.१.१५			अ गैसुल मिया स मो मुस्ताफा	१३५	
५	बुधनगर १	जनक निमाविमा कम्प्युटर खरिद जडान	सेट	१५००००	०	१५००००	१८२०००	४	४	१८२०००	१५००००	०	१५००००	०७२.१२.४	०७२.१२.३०	०७३.२.१४			अ बद्रि नारायण कामत स रमाकान्त झा	२७५	
६	विराटनगर १८	कविरआश्रम भवनमा कम्पाउण्डवाल तथा रंगरोगन		१२५०००	०	१२५०००	१५०३९९.३६			१५२११८.०२	१२५०००	०	१२५०००	०७२.१२.१८	०७३.२.३०	०७३.२.२७			अ कमल प्र महतो स नन्दीलाल महतो	५००	

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
१	लेटाडभोगटेनी	नेपाल बौद्ध गुम्बामा तार घेरावारा	मि	१०००००	गुम्बा ९,७०००	१९,७०००	२३१,४४०.६६	२५०	२५०	२३१,३२९.७०	१०००००	०	१०००००	०७२.१.२.२	०७३.१.३०	०७३.१.३		अ धन ब लामिछाने स चित्र व मगर	५००		
२	टांडी १	टुकेदेखि भेटघाटचोक सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१८७८२५.३०	४५०	४५०	१३६,४२१.२८	१०००००	०	१०००००	०७२.१.०.२५	०७३.१.२५	०७२.१.२.४		अ धर्मानन्द केशी स माया आचार्य	४५०		
३	उर्लावारी ८	सुनझोडा मावि भवनमा झ्यालढोका		१०००००	०	१०००००	१२७९७१.०६			१२७९७१.०६	१०००००	०	१०००००	०७२.१.०.२५	०७३.१.१५	०७२.१.२.१५		अ अम्बिका खड्का स कृष्ण प्र खतिवडा	३५०		
४	राजघाट १	बाराइलीचौक बैसावारी सडक ग्राभेल	मि	२३५०००	०	२३५०००	२९५,४९१.५०	४३०	४३२	२९६८४९.६	२३५०००	०	२३५०००	०७२.१.१.३	०७३.२.३०	०७३.१.९		अ धनराज धिमाल स खडी व श्रेष्ठ	१०००		
५	उर्लावारी	मनमोहन स्मृति भवन निर्माण		५५००००	०	५५००००	६८७५,३४.४६							०७२.१.१.१०	०७३.२.३०			अ अमृत ब वस्नेत	५०००	सच्याउने	
६	जाँते	श्री उच्च माविको भवन निर्माण		१३००००	०	१३००००	१७६७२३.६६							०७२.१.१.२०	०७३.२.२८			अ कृष्ण प्र लुइटेल स मनोरथ भन्डारी	६६४		
७	सिहदेवी ७	श्री लक्ष्मी प्राविको भवन निर्माण		१०००००	०	१०००००	१२०९६६.९५			१२८१०४	१०००००	०	१०००००	०७२.१.२.५	०७३.२.१५	०७३.१.२३		अ तेज ब लिम्बु स कुमारी खड्का	३८०		
८	रमितेखोला २	आइतवारे इलाम सडकको मोड सुधार	मि	१०००००	०	१०००००	१२०३४९.८०			१२०६९०.७	१०००००	०	१०००००	०७२.१.२.२५	०७३.२.१०	०७३.१.२९		अ सुमन राइ स सुजन राइ	२३०		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
९	राजघाट १	अठियावारी बालविकास सामुदायिक भवन निर्माण		३३५०००	०	३३५०००	७५८९६२.९६						०७३.१.९	०७३.३.२०				अ वल ब धिमाल स नेचिमाला धिमाल	५००		
१०	मधुमल्ला ४	बक्राहाखोला तटबन्धन		१२००००	०	१२००००	१५१४७५			१५१७५.६	१२००००	०	१२००००	०७२.१.२.२	०७३.२.१५	०७३.१.७		अ डिल्लिराम खड्का			
११	उर्लावारी ६	मदन स्मृति प्रतिष्ठान गोल्डकप खेलमैदान मर्मत		५००००	०	५००००															
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००					२००००										
		जम्मा		१९,७००००																	
२१	समानुपातिक	राजलक्ष्मी गोल्छा																			
१	विराटनगर १३	गणेश पुस्तकालयको भवन फिनिसिड कार्य		२०००००	०	२०००००	२४१९१४.१			२४१९१४.१	२०००००	०	२०००००	०७२.१.२.१	०७३.१.३०	०७३.१.३०		अ प्रा डा खगेन्द्र आचार्य स ऋषिराम अधिकारी	२०००		
२	विराटनगर ४	पोखरिया उमाविको फिल्डमा पेभिड ब्लक छाप्ने काम		४०००००	०	४०००००	४८००७६							०७२.१.२.१५	०७३.२.१५			अ विकास पोखरेल स खेमराज भट्टराई	१०००	४२०००० विनियोजित	
३	विराटनगर २	बुटिक तालिम संचालन		२५५०००	०	२५५०००	३०५०००							०७३.१.२०	०७३.३.२०			अ उषा कुमारी स प्रजिता वास्तोला	७५		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
४	रमितेखोला	सोलार वितरण कार्य	सेट	३४००००	०	३४००००	४२९५००						०७३.१.३१	०७३.३.१५				अ हविन्द्र श्रेष्ठ स तिलक राई	२६५		
५	विराटनगर	महेन्द्रकुमार गोल्छा स्मृति प्रतिष्ठान वेशिक कम्प्युटर तालिम		२५५०००	०	२५५०००	३०६०४०						०७३.१.१५	०७३.३.२५				अ			
६	विराटनगर ७	च्याउ खेति तालिम		२०००००	०	२०००००	२४८३५०						०७३.२.११	०७३.३.२५				अ नर्वदा काफ्ले स जीवन न्यौपाने	२५		
७	विराटनगर १०	आदर्श बालिका माविमा फर्निचर निर्माण		२५००००	०	२५००००	२९३८००						०७३.२.३२	०७३.३.१५				अ जफर अहमद जमाली स राजाराम पोखरेल	४५०		
		प्रशासनिक खर्च		५०००००	०	५०००००															
		जम्मा		१९५००००																	
२२	समानुपातिक	अमनलाल भोदी																			
१	विराटनगर ७	विजयपथ रामपुर सडक ग्राभेल		१२००००	०	१२००००	१५४१९३						०७२.१२.१	०७३.१.३०				अ विजय कामत	२०००		
२	तेतरीया ४	श्री विद्यामन्दिर निमाविको कम्पाउण्डवाल निर्माण	मि	७५०००	०	७५०००	९६२३३.९७	१००	१०३	९९१३१.२९	७५०००	०	७५०००	०७२.१०.२५	०७३.१.३०	७२०१२०२०		अ गौतमलाल खाँ स उमाला विश्वास	१५०		
३	वयरवन केरौन	धिमाल जातिको पेटानी बनाउने तालिम		१०००००	०	१०००००	१२१०००			१२३८५०	१०००००	०	१०००००	०७२.११.१५	०७२.१२.१४	०७२.१२.४		अ जगताराम धिमाल स सुन्दरी कु धिमाल	७५		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
४	सुन्दरदुलारी १	मधेलीमार्ग ग्राभेल	मि	१५००००	०	१५००००	१८९५७७.८७	२२५	२२५	१९२०४९.८	१५००००	०	१५००००	०७२.१.१.३	०७२.१.२.३०	०७३.१.२.८			अ खड्ग ब श्रेष्ठ स हरी प्र चम्लागाई	४५०	
५	विराटनगर १४	संचार उपकरण खरिद जनविद्रोह दैनिक पत्रिका - क्यामेरा प्रिन्टर कम्प्युटर	बटा	१०००००	०	१०००००	१२९०००	क्याडप्रिपक१	क्याडप्रिपक१	१२९०००	१०००००	०	१०००००	०७२.१.२.१	०७२.१.२.३०	०७२.१.२.३०			अ प्रभात घिमिरे स विवेक गौतम	१५०	
६	हातिमुढा ७	नेमुवाचोक गोकुवा सडक ग्राभेल	मि	१२००००	०	१२००००	१५११६१.३८	२०५	२०५	१५११६१.३७	१५००००	०	१५००००	०७२.१.१.४	०७२.१.२.३०	०७२.१.२.५			अ मो किसम मिया स भोज कु खाँ	१५०	
७	विराटनगर	कम्प्युटर तालिम		३०००००	०	३०००००	३६५०००							०७२.१.२.०५	०७३.३.२५				नेपाल इन्टरनेशनल एजुकेशन कन्सल्टेन्ट प्रालि विराटनगर	५०	
८	टाँडी ८	बहुजातिक सामुदायिक भवन निर्माण		१०००००	०	१०००००	१२८३९०.१२							०७२.१.२.३	०७३.१.२५				अ दिनेश पौडेल स केशव रेग्मी	२००	
९	शि वडहरा ७	एलानपुर सडक ग्राभेल	मि	७५०००	०	७५०००	९४७४३.७९	१४५	१७०	९५२०४	७५०००	०	७५०००	०७३.१.२.८	०७३.२.१५	२०७३.२.९			अ धनालाल झाँगढ स सुनिल कु उराउ	३५०	
१०	मझारे ३	सिंचाइको लागि पम्पसेट खरिद	थान	५००००	०	५००००	५६६२५	१	१	५६६२५	५००००	०	५००००	०७३.१.३१	०७३.२.३०	०७३.२.१३			अ जगदिश सिंह स राजकुमार यादव		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
११	डंग्राहा	वार्ड नं १, ३ र ४ को सडक ग्राभेल	मि	६३००००	०	६३००००	७९३१९२.८९	१७५					०७३.२.२०	०७३.३.१५				अ लक्ष्मीनारायण माझी स संजिव कुमार चौधरी	४५०		
१२	टंकिसिनुवारी ७	वाइपास देखि हनुमान मन्दिर जाने सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२४५४७.६७	२६०					२०७३.२.२४	०७३.३.२०				अ जीतनारायण सरदार स किसनलाल सरदार	२५०		
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९७००००																	
२३	समानुपातिक	जुठ बहादुर टुहुरे																			
१	वयरवन ६	श्री जनता निमाविको कम्पाउण्डवाल निर्माण	मि	५०००००	०	५०००००	६०१३२५.०८	१९०					०७२.१२.५	०७३.२.१५				अ कर्ण ब राजवंशी स रमेश राउत	२७२		
२	पथरीशनिश्चरे	होमपाइप खरिद तथा जडान	बटा	२०००००	०	२०००००	२४०१७२.३८	२०	२०	२४०१७२.३८	२०००००	०	२०००००	०७२.११.११	०७३.१.१५	०७२.१२.२२		अ गोविन्द ब भण्डारी स मान ब दर्जी	६००		
३	मधुमल्ला २	श्री भगवती उमाविको सभाहल निर्माण		५०००००	०	५०००००	६२६०८७.८			३९०३६७.८२	३५७०००	०	३५७०००	०७२.११.१८	०७३.२.२५			अ गंगा भण्डारी स विजय कुमार गुप्ता	८५०		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
४	टाँडी ५	मातेचौकदेखि संगमचौक जाने सडक मर्मत	मि	३०००००	०	३०००००	३७५३०८.८	६००	६००	३९८२०२	३०००००	०	३०००००	०७२.११.३०	०७३.२.१५	०७३.१.२०		अ मणिराज कोइराला स रूपेश राई	५००		
५	रमितेखोला ६	साकेलाथान निर्माण		२०००००	०	२०००००	२५०५०६.६			२५६७९५.४	२०००००	०	२०००००	०७३.१.१५	०७३.२.२५	०७३.१.३१		अ कविन्द्र चामलिङ स सञ्जिता राई	२००		
६	टंकी २	हेल्थपोष्ट उत्तर मानप्रति जाने सडक ग्रा	मि	२२००००	०	२२००००	२७५६८४.४	५४०						०७३.२.१३	०७३.३.२०			अ सखिचन्द्र दास ऋषिदेव स सालो ऋषिदेव	३००		
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९७००००																	
२४	समानुपातिक	शयन्द्रा बान्तवा																			
१	केरावारी	प्रभात सामुदायिक बाल शिक्षा भवन निर्माण		१००१००	मबालिका १९४०००	२९४०००	३४१८०४.०१			३४४२४४.५२	१०००००	०	१०००००	०७२.१२.२५	०७३.२.३०	०७३.२.२८		अ दल ब थापा स लाल ब बस्नेत	२०		
२	केरौन ४ र ७	वार्ड नं ७ र ४ को सिमाना सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२०६०९.२३	२६४	२६४	१२०६०९.२३	१०००००	०	१०००००	०७२.१०.२१	०७२.११.३०	०७२.११.३०		अ दिपक कु चौधरी स दुखख चौधरी	१०००		
३	उर्लावारी १	शान्तिमार्ग सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२०७४३.१	३०४	३०४	१२११४०.२८	१०००००	०	१०००००	०७२.११.११	०७३.१.२५	०७३.१.८		अ होमनाथ गौतम स प्रेम प्र ढुंगाना	३०५		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
४	विराटनगर ४	महायज्ञ मार्गमा नाला निर्माण	मि	४०९४००	०	४०९४००	४९०७५२.४	१०८	१०८.५५	५२८२८२.२४	४०९४००	०	४०९४००	०७२.११.१७	०७३.२.३०	०७३.२.४		अ यज्ञ प्रसाद खतिवडा स देव कु राइ			
५	लखन्तरी	कानुन ऋषिदेवको घर जाने सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२०२९३	१९३						०७२.१२.१	०७३.१.३०			अ छुमरु थारु	५००		
६	पथरीशनिश्चरे ९	देउराली अमरटोल सडक सुधार	मि	१०००००	०	१०००००	१३४४००	३१५	३२०	१३५६८०.६८	१०००००	०	१०००००	०७२.१२.२	०७३.१.३०	०७३.१.३०		अ गंगाराम ओझा स खेम कु वस्नेत	५००		
७	टंकिसिनुवारी ३	हायुमार्ग सडक ग्राभेल	मि	३०००००	०	३०००००	३७७१४२	२२५	४००	३७७१४२	३०००००	०	३०००००	०७२.१२.१६	०७३.२.३०	०७३.२.१६		अ गुरुचरण यादव स निकेश यादव	५००		
८	सौराभाग बकिया	खानेपानी ट्युबेल खरिद जडान	सेट	८०२००	०	८०२००	१०२०२२.४६	१२						०७३.१.५	०७३.१.३०			अ सुर्य ब खड्का स योगराज पोखरेल	७५		
९	विराटनगर १७	श्री बाल माविमा फर्निचर निर्माण		१५०१००	०	१५००००	८४७६२.०५							०७३.१.९	०७३.२.३०			अ तुलसी महतो स गोविन्द प्र गजुरेल	८००		
१०	विराटनगर १६	राष्ट्रवादी मार्गमा माटो भरी ग्राभेल गर्ने	मि	१०००००	०	१०००००	१२४२४२.५६	१४०						०७३.१.३१	०७३.२.३०			अ श्रवण कुमार साह स पार्वती साह	३००		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
११	झुर्किया ९	श्री जानकी प्रावि कम्प्यूटर खरिद		८०२००														ठेक्काबाट			
१२	विराटनगर १३	बहुआयामिक उद्वमशिल तालिम		३०००००																	
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९७००००																	
२५	समानुपातिक	पवन कुमार शारडा																			
१	ववियावित्ता ६	स्वास्थ्यचौकीको कम्पाउण्डमा टहरा निर्माण	बटा	९००००	०	९००००	१११६२०.६			१२०४७७.५०	९००००	०	९००००	०७२.११.१२	०७३.१.३०	०७३.१.२९		अ प्रधुमान राजवंशी स केशव राजवंशी	२५००		
२	वरडंगा ६	गाउँघर क्लीनिक भवन मर्मत		७५०००	०	७५०००	९६४०५.०७							०७२.११.१८	०७२.१२.३०			अ शिव कु राजवंशी स सत्यनारायण राजवंशी			
३	मझारे	ओखरकट्टा टोलमा सडक ग्राभेल	मि	१५५०००	०	१५५०००	१९४०४५.२२	४००	४००					०७२.११.१६	०७३.१२.३०			अ धिरेन्द्र कु मण्डल	५००		
४	झोराहाट	मैनवत्ति बनाउने तालिम		३०००००	०	३०००००	३६४५००							०७२.११.३०	०७२.१२.३०			अ प्रदिप कु भगत	८०		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
		जम्मा		२E + 0६																	
२६	समानुपातिक	रामकुमार राई																			
१	बेलवारी ४	कविर मन्दिर भवन निर्माण		१०००००	शुल्क २०००००	३०००००	३६१५४९.३४						०७३.१.९	०७३.२.२५				अ सिताराम न्यौपाने	३०००		
२	लेटाडभोगटेनी	लेटाड बजार मेनलाइनमा तीनकुनेचौकमा ढल निकास	मि	३०००००	०	३०००००	३७०६२२.४	२०	२८	३७१४०१.२	३०००००	०	३०००००	०७२.१०.२५	०७२.१२.३०	०७२.१२.९		अ डम्बर ब राई	१०००		
३	जाँते	बेलटार र माथिल्लो साम्लिङ सडकको मोड सुधार तथा विस्तार गर्ने कार्य	मि	१५००००	०	१५००००	१८०६७०.३८	४४५	४४५	१८०८७७.९	१५००००	०	१५००००	०७२.१०.२८	०७३.१.२५	०७२.१२.१७		अ आम प्र राई सुनिल राई	५००		
४	पथरीशनिश्चरे	शान्तिचोक देखि टाइगर चौक सडक ग्राभेल	मि	१५००००	०	१५००००.००	१९४१४९.२०	४८०		१९१९९२.४	१४८३३१	०	१४८३३१	०७२.११.२०	०७३.१.१५	०७३.१.१५		अ इन्द्र ब राई राममाया राई	१०००		
५	डाँगीहाट ५	नलवारी जुराहाटोलमा होमपाइप खरिद र जडान कार्य	बटा	१०००००	०	१०००००	१२०१३३.००	१०	१०	१२०१३१	१०००००	०	१०००००	०७२.११.३०	०७३.१.३०	०७३.१.१४		अ जगत ब कटुवाल दर्ला ब कटुवाल	४००		
६	केरौन १	पि एस सी पोल खरिद तथा जडान	बटा	१५००००	०	१५००००	१८०४७४.१०	२३	२३	१८०४७४.१	१५००००	०	१५००००	०७२.११.१३	०७२.१२.३०	०७३.१.२०		अ जवर ब राई चक्र ब राई	४८००		
७	रमितेखोला	आइतवारे कोलवोटे इलाम सडकमा मोड सुधार	कम	३०००००	०	३०००००	३७६१२७.९२	१०७७२	१०८१३.२३	३७७३३३	३०००००	०	३०००००	०७२.१२.१	०७३.२.३०	०७३.२.१		अ राजकुमार राई चन्द्र राई	५००		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
८	पथरीशनिश्चरे	पोल तथा तारजाली खरिद	बटा/मिटर	१०००००	०	१०००००	१२६०६६.१५	४/१२००	८/१२	११८५८६.२	८९१८५	०	८९१८५	०७२.१२.१	०७३.२.१५	०७३.२.१०			अ फडिन्द्र भण्डारी स सुरेन्द्र कु राई	९०	
९	मधुमल्ला	बेलगौडे देखि टाँडी जाने सडक ग्राभेल	मि	२०००००	०	२०००००	२४४९३२.१९	७८०	७८५	२४६५०६.५	२०००००	०	२०००००	०७२.१२.१	०७३.१.१५	०७३.१.१४			अ सोममाया राई स पूर्ण ब राई	२००	
१०	सुन्दरदुलारी ६	मुक्तिमार्ग सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२६६९०.००	२५०	२५०	१२६९६७.१	१०००००	०	१०००००	०७२.१२.२	०७३.१.३०	०७२.१२.२१			अ तारा निरौला स अजनवती धामी	५००	
११	बेलवारी ३	नेपाल मगर संघ बौद्ध गुम्बा मन्दिर निर्माण		२०००००	०	२०००००	२४०१५४.२७							०७२.१२.४	०७३.२.३०			अ शेर ब खापाङ्गी स गिता राना मगर	१५००		
१२	बेलवारी ५	विद्युत विस्तारको लागि पोल खरिद	बटा	७००००	०	७००००	८४८१७	१०	१०	८४८१७	७००००	०	७००००	०७२.१२.२९	०७३.२.३०	०७३.१.३०			अ मित्र कुमार मग्राती स कृष्ण गौतम	१५०	
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९७००००																	
२७	समानुपातिक	रत्नदेवी गुरुङ																			
१	बेलवारी २	नेपाल तमु बुद्धिष्ट गुम्बा भवन निर्माण		१५००००	संस्कृति १४५५००	२९५५००	३५६०२९.३९			३७०१५९.०२	१५००००	०	१५००००	०७२.१२.३०	०७३.३.१०	०७३.२.३०			अ मोहन गुरुङ स विन्दुकला गुरुङ	२५०	

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
२	बनिगामा ३	कोरीया डाँगी सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२९५५९.७०	२००	२००	१३०५८९.७	१०००००	०	१०००००	०७२.१०.५	०७२.१२.३०	०७२.११.९		अ इधरलाल माझी स कृष्ण ब भन्डारी को कल्पना घिमिरे	५००		
३	केरौन	श्री सिंहदेवी माविमा फर्निचर खरिद	सेट	१०००००	०	१०००००	१२०७००.००	८	११	१२०७००	१०००००	०	१०००००	०७२.१०.१४	०७२.१२.१५	०७२.१२.२१		अ चरण गुरुङ स धर्मराज थापा स तुलसा खड्का			
४	मोतिपुर २	बनखण्डी जाने सडकमा माटो पुर्ने काम	घमि	१०००००	०	१०००००	१२५६६०.००	६१०	६२५	१२८७५०	१०००००	०	१०००००	०७२.१०.२८	०७२.१२.३०	०७३.२.३२		अ महेन्द्र पाठक स सत्यनारायण विस्वास	२००		
५	डाँगीहाट	काली उमाविमा गेट निर्माण		१५००००	०	१५००००	१८०५४२.१९							०७२.१०.२४	०७३.२.१५			अ चन्द्र व श्रेष्ठ स युवराज आचार्य	७००		
६	बाहुनी ७	आदीवासी जनजाती सांस्कृतिक समुदायिक भवन निर्माण		२५००००	क्रो १३९६८०	३८९६८०	४३५१४८.६५			४३७७०६.२	३८९६८०	०	३८९६८०	०७२.११.२	०७३.१.३०	०७२.१२.३		अ नर व श्रेष्ठ स सत्यनारायण मण्डल	१०००		
७	डाँगीहाट ६	शान्तिटोल बाहुनी १ जाने सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२०३०७.८३	४६०	७००	१२८०१०	१०००००	०	१०००००	०७२.१०.२९	०७२.१२.१५	०७२.१२.९		अ तोयानाथ अधिकारी स ठाकुरनाथ आचार्य	५००		
८	बेलवारी ३	खोरीयामार्ग सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२४२९२.८१	३७०	४२०	१२६९८०.२	१०००००	०	१०००००	०७३.१.८	०७३.२.२०	०७३.१.३०		अ कुल व खड्का स मणिशंकर लिम्बु	२००		
९	बेलवारी ४	सद्भावचोक देखि मुसहर वस्ती सडक स्तरोन्नती र विद्युत पोल विस्तार	मि थान	४०००००	०	४०००००	४२३९९.५७	७८०/१४						०७३.१.९	०७३.२.१०			अ तिला न्यौपाने गौतम स सिताराम न्यौपाने	६००		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			लाई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
१०	बेलवारी ५२ ६	बेतना पैनी मर्मत बेलवारी		१०००००	०	१०००००	१२११६१.९०			१२३४५४.७	१०००००	०	१०००००	०७२.१.१४	०७३.२.१५	०७३.२.१०		अ इन्द्र कुमारी राई स सातिक राई	२५०		
११	बाहुनी १	तीनखुटीया युवा क्लवको भवन निर्माण		५००००	०	५००००	६१९०९.४४							०७२.१.२२	०७३.१.३०			अ अरुण कु चौधरी स चतुरलाल चौधरी	१५००		
१२	बेलवारी	घरेलु विद्युत जडान सम्बन्धि तालिम		३०००००	०	३०००००	३६००००.००							०७३.१.३१	०७३.३.२०			अ घनश्याम गौतम स नरेन्द्र बराल	४०	विनियोजित	
		प्रशासनिक खर्च		५००००	०	५००००															
		जम्मा		१९५००००																	३२००००
२८	समानुपातिक	उषा यादव																			
१	सुन्दरदुलारी ३	खोला नदी नियन्त्रण सिसोवारी टोल		१०००००	०	१०००००	१३१०४०.९६			१३१०४०.९६	१०००००	०	१०००००	०७२.१.२२	०७३.२.३०	०७३.२.१८		अ हर्क ब राई स रंजित लिम्बु	३००		
२	डाइनिया ८	सिक्टी प्रहरीचौकी जाने ग्राभेल मर्मत	मि	१०००००	०	१०००००	१२७१०१.२२	२३०						०७२.१.२०	०७३.२.२५			अ सयतवरेज आलम स अबुजर आलम	१०००		
३	लेटाडभोगटेनी	श्री प्राविको बालमैत्री कक्षा कोठा निर्माण		१०००००	०	१०००००	१२५४०५.५							०७२.१.२८	०७३.२.३०			अ राम कुमार राई स मान ब श्रेष्ठ	१८०		

आ व २०७२।७३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाई	अनुदान			ल ई	लक्ष्य	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
४	भौडाहा १	लवटोली सुकुम्बासी सडक ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१३००२२	१७६	१७६	१२००२२	१०००००	०	१०००००	०७२.१.२८	०७३.२.१५	०७३.२.३			अ नितु कामत स दयानन्द सापकोटा	१५००	
५	हसन्दह	धिमाल सिंचाइ बाँध मर्मत		१०००००	०	१०००००	१४३३५८.८२							०७३.१.२०	०७३.३.१५				अ फिपराज लिम्बु स उस कुमार धिमाल	२००	
६	डागीहाट ५	निनाम्बो चौक पश्चिम ग्राभेल	मि	१०००००	०	१०००००	१२१२११.००			१२५६२१.०४	१०००००	०	१०००००	०७३.१.२१	०७३.३.१५	०७३.२.३०			अ अफिलमान राई स वर्ण व राई	३००	
७	टंकी ३	मुक्ति आश्रम संरक्षण तथा वृक्षारोपण		१०००००	०	१०००००	१२२९२०							०७३.१.२१	०७३.२.३०				अ चन्द्रशेखर न्यौपाने स विनोद पोखरेल	१०००	
८	विराटनगर १९	खानेपानी ट्युबेल खरिद जडान	बटा	१०००००	०	१०००००	१३२८५६.३२	१५						०७३.१.२७	०७३.२.३०				अ इन्आलमहक अंसारी स बयाव अंसारी	१५०	
९	दादरवैरीया क्षेत्र नं	खानेपानी ट्युबेल खरिद जडान	बटा	१२००००	०	१२००००	१५३.३१.८२	१७						०७३.१.३०	०७३.२.२५				अ योगेश प्र मण्डल स प्रमोद प्र शर्मा	१००	
१०	महादेवा	सिलाइकटाइ एडभान्स तालिम		३०००००	०	३०००००	३६००००							०७३.१.३१	०७३.३.२५				अ अन्जु खड्का स गीता कु सरदार	३०	

