

आ व २०७२।७३ मा झो पु कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको सम्झौता विवरण

सि नं	ठेगाना	योजनाको विवरण	इकाइ	अनुदान			लाई	लाइय	प्रगति	मुल्यांकन	निकास			कामशुरु मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	सम्पन्न भएको मिति	जांचपास मिति	फरफारक मिति	उसको नाम	ला ज	कैफियत
				कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा					कार्यक्रमबाट	अन्य	जम्मा								
		झोलुङ्गे पुल कार्यक्रम																			
१	यांशिला	लामिछानेटार भो पु मर्मत		४८१७६	०	४८१७६	५१८२६.७६			५२८०६.७३	४८१७६	०	४८१७६	०७२.११.१२	०७२.१२.३०	०७२.११.१७			अ विष्णुमाया मगर स लोक ब श्रेष्ठ	१५०	सम्पन्न
२	ले भो ४/११	लोखरा लामिटार झो पु मर्मत		१३००५०.७५	०	१३००५०.७५	१४०३४२.५३			१४४४०१.१२	१३००५०	०	१३००५०	०७२.१२.१५	०७३.२.१५	०७३.१.२४			अ लिला ब मगर स देउ श्याम मगर	२००	
३	वारंगी ७	नादोलुङ भोपु मर्मत		१४८५७२	०	१४८५७२	१५३६०८.७५			१६३२५७.४५	१४८५७२	०	१४८५७२	०७३.१.२२	०७३.३.१५	०७३.२.२०			अ नरेन्द्र कु लिम्बु स धन प्र लिम्बु	२५०	
४	सुन्दरदुलारी ५	फोकलेण्ड टापु सिद्धार्थ टोल झो पु निर्माण		२७२१०४७	०	२७२१०४७	३०४२९९१.२							०७३.१.३१	०७३.१२.१५				अ दलजित आडदेम्बे स भरतमणी राई	१५००	भूलाख चालु आव
५	वारंगी ८	गम्भिरे झो पु मर्मत		९१०००	०	९१०००	९४५२०			१३२३६७.६९	९१०००	०	९१०००	०७३.१.२९	०७३.३.१५	०७३.२.२४			अ लोक ब लिम्बु स आदिमाया लिम्बु	२५०	
६	महादेवा ८	मनकामना घाटमा झोपु निर्माण		७९२३३८	०	७९२३३८	९३२०२४.१६							०७३.१.२१	०७३.३.२५				अ निमचन्द्र साह स गोपाल प्रसाद सिंह	७५०	

